

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	57,664,450	378,880,000	0	0	436,544,450	87,155,524	89,261,369	538,897	89,800,266	103.03	2,644,742	3.03		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00	三校區校園優化工程：因配合學校政策及緊急搶修工程，暫停原預計施作之林口及公館校區校園步道整修工程。	三校區校園優化工程：將妥為規劃相關工程順序，以利預算執行。
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00		
房屋及建築	55,064,450	90,000,000	0	0	145,064,450	37,298,524	921,239	0	921,239	2.47	-36,377,285	-97.53	1.文化生活館新建工程：主要係台北市新工處未核發「開挖用路證」前，廠商未能施作所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：因二次招標均無廠商投標，經調整預算，方於3月17日決標所致。 3.圖書館校區美術與多功能活動中心大樓新建工程：主要係都市計畫審議及申請建照延誤，致工程進度落後。 4.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係鄉損爭議停工，致工程進度落後。	1.文化生活館新建工程：新工處已核發「開挖用路證」，已責成監造單位督促承商積極辦理。 2.泰順街38巷10號新建工程：業於5月8日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 3.圖書館校區美術與多功能活動中心大樓新建工程：業於3月17日決標，已責請監造單位督促承商積極趕辦開工作業。 4.羅斯福路二段7巷26號新建工程：本案已復工，並責成監造單位督促承商提出趕工計畫。
房屋及建築	55,064,450	90,000,000	0	0	145,064,450	37,298,524	18,500	0	18,500	0.05	-37,280,024	-99.95		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	902,739	0	902,739		902,739			
機械及設備	1,700,000	132,306,000	0	0	134,006,000	14,034,000	35,567,307	500,425	36,067,732	257.00	22,033,732	157.00	各單位積極辦理採購，致實際數較預算數增加。	
機械及設備	1,700,000	132,306,000	0	0	134,006,000	14,034,000	35,370,467	500,425	35,870,892	255.60	21,836,892	155.60		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	196,840	0	196,840		196,840			
交通及運輸設備	400,000	10,277,000	0	0	10,677,000	955,000	14,172,029	0	14,172,029	1483.98	13,217,029	1383.98	各單位積極辦理採購，致實際數	

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)			
												13,217,029		較預算數增加。	
交通及運輸設備	400,000	10,277,000	0	0	10,677,000	955,000	14,172,029	0	14,172,029	1483.98		13,217,029	1383.98		
什項設備	500,000	137,297,000	0	0	137,797,000	33,868,000	38,600,794	38,472	38,639,266	114.09		4,771,266	14.09	各單位積極辦理採購，致實際數較預算數增加。	
什項設備	500,000	137,297,000	0	0	137,797,000	33,868,000	25,938,794	38,472	25,977,266	76.70		-7,890,734	-23.30		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	12,662,000	0	12,662,000			12,662,000			
總 計	57,664,450	378,880,000	0	0	436,544,450	87,155,524	89,261,369	538,897	89,800,266	103.03		2,644,742	3.03	房屋及建築(占差異金額1375.46%)： 1.文化生活館新建工程：新工處已核發「開挖用路證」，已責成監造單位督促承商積極辦理。 2.泰順街38巷10號新建工程：業於5月8日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 3.圖書館校區美術與多功能活動中心大樓新建工程：業於3月17日決標，已責請監造單位督促承商積極趕辦開工作業。 4.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係都市計畫審議及申請建照延誤，致工程進度落後。 4.羅斯福路二段77巷26號新建工程：本案已復工，並責成監造單位督促承商提出趕工計畫。	1.文化生活館新建工程：新工處已核發「開挖用路證」，已責成監造單位督促承商積極辦理。 2.泰順街38巷10號新建工程：業於5月8日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 3.圖書館校區美術與多功能活動中心大樓新建工程：業於3月17日決標，已責請監造單位督促承商積極趕辦開工作業。 4.羅斯福路二段77巷26號新建工程：本案已復工，並責成監造單位督促承商提出趕工計畫。
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	1,000,000	0	0	0	0.00		-1,000,000	-100.00		
房屋及建築	55,064,450	90,000,000	0	0	145,064,450	37,298,524	921,239	0	921,239	2.47		-36,377,285	-97.53		
機械及設備	1,700,000	132,306,000	0	0	134,006,000	14,034,000	35,567,307	500,425	36,067,732	257.00		22,033,732	157.00		
交通及運輸設備	400,000	10,277,000	0	0	10,677,000	955,000	14,172,029	0	14,172,029	1483.98		13,217,029	1383.98		
什項設備	500,000	137,297,000	0	0	137,797,000	33,868,000	38,600,794	38,472	38,639,266	114.09		4,771,266	14.09		
總 計	57,664,450	378,880,000	0	0	436,544,450	87,155,524	89,261,369	538,897	89,800,266	103.03		2,644,742	3.03		

備註：

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		

以前年度保留數5,766萬4,450元(5,365萬4,066元由政府補助及學雜費收入支應，401萬384元由5項自籌收入支應)。