

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	57,664,450	378,880,000	0	0	436,544,450	108,564,939	99,618,714	1,037,205	100,655,919	92.71	-7,909,020	-7.29		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	1,500,000	0	0	0	0.00	-1,500,000	-100.00	因配合學校政策 及緊急搶修工程 ，暫停原預計施 作之林口及公館 校區校園步道整 修工程。	將妥為規劃相關 工程順序，以利 預算執行。
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	1,500,000	0	0	0	0.00	-1,500,000	-100.00		
房屋及建築	55,064,450	90,000,000	0	0	145,064,450	48,198,939	1,042,869	0	1,042,869	2.16	-47,156,070	-97.84	1.文化生活館新 建工程：主要係 台北市新工處未 核發「開挖用路 證」前，廠商未 能施作所致。 2.泰順街38巷10 號新建工程：因 二次招標均無廠 商投標，經調整 預算，方於3月1 7日決標所致。 3.圖書館校區美 術與多功能活動 中心新建工程： 主要係都市計畫 審議及申請建照 延誤，致工程進 度落後。 4.羅斯福路二段 77巷26號新建工 程：主要係損鄰 爭議停工，致工 程進度落後。	1.文化生活館新 建工程：新工處 已核發「開挖用 路證」，已責成 監造單位督促承 商積極辦理。 2.泰順街38巷10 號新建工程：業 於5月8日開工， 已責請監造單位 督促承商儘速施 工。 3.圖書館校區美 術與多功能活動 中心新建工程： 業於6月7日開工 ，已責請監造單 位督促承商儘速 施工。 4.羅斯福路二段 77巷26號新建工 程：本案已復工， 並責成監造單位 督促承商提出趕 工計畫。
房屋及建築	55,064,450	90,000,000	0	0	145,064,450	48,198,939	18,500	0	18,500	0.04	-48,180,439	-99.96		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	1,024,369	0	1,024,369		1,024,369			
機械及設備	1,700,000	132,306,000	0	0	134,006,000	19,128,000	41,972,515	977,893	42,950,408	224.54	23,822,408	124.54	各單位積極辦理 採購，致實際數 較預算數增加。	
機械及設備	1,700,000	132,306,000	0	0	134,006,000	19,128,000	41,972,515	977,893	42,950,408	224.54	23,822,408	124.54		
交通及運輸設備	400,000	10,277,000	0	0	10,677,000	1,843,000	14,614,877	0	14,614,877	792.99	12,771,877	692.99	各單位積極辦理 採購，致實際數 較預算數增加。	
交通及運輸設 備	400,000	10,277,000	0	0	10,677,000	1,843,000	14,614,877	0	14,614,877	792.99	12,771,877	692.99		

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	500,000	137,297,000	0	0	137,797,000	37,895,000	41,988,453	59,312	42,047,765	110.96	4,152,765	10.96	各單位積極辦理採購，致實際數較預算數增加。	
什項設備	500,000	137,297,000	0	0	137,797,000	37,895,000	29,199,453	59,312	29,258,765	77.21	-8,636,235	-22.79		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	12,789,000	0	12,789,000		12,789,000			
總 計	57,664,450	378,880,000	0	0	436,544,450	108,564,939	99,618,714	1,037,205	100,655,919	92.71	-7,909,020	-7.29	房屋及建築(占差異金額596.23%)： 1.文化生活館新建工程：新工處已核發「開挖用路證」，已責成監造單位督促承商積極辦理。 2.泰順街38巷10號新建工程：業於5月8日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 3.圖書館校區美術與多功能活動中心新建工程：業於6月7日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 4.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係都市計畫審議及申請建照延誤，致工程進度落後。 5.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係損鄰爭議停工，致工程進度落後。	1.文化生活館新建工程：新工處已核發「開挖用路證」，已責成監造單位督促承商積極辦理。 2.泰順街38巷10號新建工程：業於5月8日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 3.圖書館校區美術與多功能活動中心新建工程：業於6月7日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 4.羅斯福路二段77巷26號新建工程：本案已復工，並責成監造單位督促承商提出趕工計畫。
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	1,500,000	0	0	0	0.00	-1,500,000	-100.00		
房屋及建築	55,064,450	90,000,000	0	0	145,064,450	48,198,939	1,042,869	0	1,042,869	2.16	-47,156,070	-97.84		
機械及設備	1,700,000	132,306,000	0	0	134,006,000	19,128,000	41,972,515	977,893	42,950,408	224.54	23,822,408	124.54		
交通及運輸設備	400,000	10,277,000	0	0	10,677,000	1,843,000	14,614,877	0	14,614,877	792.99	12,771,877	692.99		
什項設備	500,000	137,297,000	0	0	137,797,000	37,895,000	41,988,453	59,312	42,047,765	110.96	4,152,765	10.96		
總 計	57,664,450	378,880,000	0	0	436,544,450	108,564,939	99,618,714	1,037,205	100,655,919	92.71	-7,909,020	-7.29		

備註：

以前年度保留數5,766萬4,450元(5,365萬4,066元由政府補助及學雜費收入支應，401萬384元由5項自籌收入支應)。