

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	83,354,526	63,578,786	1,286,331	64,865,117	77.82	-18,489,409	-22.18		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,026,860	0	4,026,860		4,026,860		因配合學校政策， 施作景觀綠趾 計畫所致。	將視實際執行情 形於預算總額內 調整容納。
土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,026,860	0	4,026,860		4,026,860			
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	55,369,526	23,710,183	1,286,331	24,996,514	45.14	-30,373,012	-54.86	1.文化生活館新 建工程：原預計 於3月完成驗收 及結算作業，惟 承商未於期限內 完成驗收缺失改 善所致。 2.泰順街38巷10 號新建工程：主 要係承商辦理估 驗計價之進度落 後所致。 3.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：已請承商儘速 辦理估驗計價等 請款作業。 4.羅斯福路二段7 巷26號新建工程 ：已請承商儘速 更正以辦理估驗 計價等請款作業 。 文件資料有誤。	1.文化生活館新 建工程：將依據 契約及已驗收部 分予以結算。 2.泰順街38巷10 號新建工程：已 請承商儘速辦理 估驗計價等請款 作業。 3.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：已請承商儘速 辦理估驗計價等 請款作業。 4.羅斯福路二段7 巷26號新建工程 ：已請承商儘速 更正以辦理估驗 計價等請款作業 。 文件資料有誤。
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	55,369,526	56,607	0	56,607	0.10	-55,312,919	-99.90		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	23,653,576	1,286,331	24,939,907		24,939,907			
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	15,296,000	21,654,010	0	21,654,010	141.57	6,358,010	41.57	各單位配合業務 需要辦理採購， 致實際數較預算 數增加。	
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	15,296,000	21,654,010	0	21,654,010	141.57	6,358,010	41.57		
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	2,923,000	1,128,453	0	1,128,453	38.61	-1,794,547	-61.39	各單位陸續請購 中，致實際數較 預算數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設 備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	2,923,000	1,128,453	0	1,128,453	38.61	-1,794,547	-61.39		
什項設備	500,000	146,935,000	0	0	147,435,000	9,766,000	13,059,280	0	13,059,280	133.72	3,293,280	33.72	各單位配合業務 需要辦理採購， 致實際數較預算 數增加。	

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	500,000	146,935,000	0	0	147,435,000	9,766,000	12,759,480	0	12,759,480	130.65	2,993,480	30.65		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	299,800	0	299,800		299,800			
總 計	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	83,354,526	63,578,786	1,286,331	64,865,117	77.82	-18,489,409	-22.18	房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：原預計於3月完成驗收及結算作業，惟承商未於期限內完成驗收缺失改善所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 4.羅斯福路二段7巷26號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 5.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 6.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之文件資料有誤。	房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：將依據契約及已驗收部分予以結算。 2.泰順街38巷10號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 4.羅斯福路二段7巷26號新建工程：已請承商儘速更正以辦理估驗計價等請款作業。
土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,026,860	0	4,026,860		4,026,860			
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	55,369,526	23,710,183	1,286,331	24,996,514	45.14	-30,373,012	-54.86		
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	15,296,000	21,654,010	0	21,654,010	141.57	6,358,010	41.57		
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	2,923,000	1,128,453	0	1,128,453	38.61	-1,794,547	-61.39		
什項設備	500,000	146,935,000	0	0	147,435,000	9,766,000	13,059,280	0	13,059,280	133.72	3,293,280	33.72		
總 計	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	83,354,526	63,578,786	1,286,331	64,865,117	77.82	-18,489,409	-22.18		

備註：
以前年度保留數3,817萬6,342元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。