

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	123,352,340	96,182,842	1,719,614	97,902,456	79.37	-25,449,884	-20.63		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,026,860	0	4,026,860		4,026,860		因配合學校政策， 施作景觀綠趾 計畫所致。	將視實際執行情 形於預算總額內 調整容納。
土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,026,860	0	4,026,860		4,026,860			
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	74,720,340	29,034,426	1,664,172	30,698,598	41.08	-44,021,742	-58.92	1.文化生活館新 建工程：原預計 於3月完成驗收 及結算作業，惟 承商未於期限內 完成驗收缺失改 善所致。 2.泰順街38巷10 號新建工程：主 要係承商辦理估 驗計價之進度落 後所致。 3.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：已請承商儘速 辦理估驗計價等 請款作業。 4.羅斯福路二段 77巷26號新建工 程：主要係承商 辦理估驗計價之 文件資料有誤。	1.文化生活館新 建工程：將依據 契約及已驗收部 分予以結算。 2.泰順街38巷10 號新建工程：已 請承商儘速辦理 估驗計價等請款 作業。 3.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：已請承商儘速 辦理估驗計價等 請款作業。 4.羅斯福路二段 7巷26號新建工 程：已請承商儘速 更正以辦理估驗 計價等請款作業 。
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	74,720,340	56,607	0	56,607	0.08	-74,663,733	-99.92		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	28,977,819	1,664,172	30,641,991		30,641,991			
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	20,166,000	27,474,704	55,442	27,530,146	136.52	7,364,146	36.52	各單位配合業務 需要辦理採購， 致實際數較預算 數增加。	
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	20,166,000	27,474,704	55,442	27,530,146	136.52	7,364,146	36.52		
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	3,588,000	1,434,843	0	1,434,843	39.99	-2,153,157	-60.01	各單位陸續請購 中，致實際數較 預算數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設 備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	3,588,000	1,434,843	0	1,434,843	39.99	-2,153,157	-60.01		
什項設備	500,000	146,935,000	0	0	147,435,000	24,878,000	34,212,009	0	34,212,009	137.52	9,334,009	37.52	各單位配合業務 需要辦理採購，	

國立臺灣師範大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)
											9,334,009		致實際數較預算 數增加。	
什項設備	500,000	146,935,000	0	0	147,435,000	24,878,000	20,206,209	0	20,206,209	81.22	-4,671,791	-18.78		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	14,005,800	0	14,005,800		14,005,800			
總 計	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	123,352,340	96,182,842	1,719,614	97,902,456	79.37	-25,449,884	-20.63	房屋及建築： 1.文化生活館新 建工程：原預計 於3月完成驗收 及結算作業，惟 承商未於期限內 完成驗收缺失改 善所致。 2.泰順街38巷10 號新建工程：主 要係承商辦理估 驗計價之進度落 後所致。 3.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：已請承商儘速 辦理估驗計價等 請款作業。 4.羅斯福路二段 77巷26號新建工 程：主要係承商 辦理估驗計價之 文件資料有誤。	房屋及建築： 1.文化生活館新 建工程：將依據 契約及已驗收部 分予以結算。 2.泰順街38巷10 號新建工程：已 請承商儘速辦理 估驗計價等請款 作業。 3.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：已請承商儘速 辦理估驗計價等 請款作業。 4.羅斯福路二段 7巷26號新建工 程：已請承商儘速 更正以辦理估驗 計價等請款作業 。
土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,026,860	0	4,026,860		4,026,860			
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	74,720,340	29,034,426	1,664,172	30,698,598	41.08	-44,021,742	-58.92		
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	20,166,000	27,474,704	55,442	27,530,146	136.52	7,364,146	36.52		
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	3,588,000	1,434,843	0	1,434,843	39.99	-2,153,157	-60.01		
什項設備	500,000	146,935,000	0	0	147,435,000	24,878,000	34,212,009	0	34,212,009	137.52	9,334,009	37.52		
總 計	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	123,352,340	96,182,842	1,719,614	97,902,456	79.37	-25,449,884	-20.63		

備註：
以前年度保留數3,817萬6,342元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。