

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	190,614,340	118,119,411	3,022,182	121,141,593	63.55	-69,472,747	-36.45		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,026,860	0	4,026,860		4,026,860		因配合學校政策， 施作景觀綠趾 計畫所致。	將視實際執行情 形於預算總額內 調整容納。
土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,026,860	0	4,026,860		4,026,860			
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	91,982,340	37,910,858	2,336,936	40,247,794	43.76	-51,734,546	-56.24	1.文化生活館新 建工程：已完 成複驗，惟承 商尚未提送結 算資料。 2.泰順街38巷 10號新建工程 ：主要係承商 辦理估驗計價 之進度落後所 致。 3.圖書館校區 美術館與多功 能活動中心新 建工程：已請 承商儘速辦理 估驗計價等請 款作業。 4.羅斯福路二 段77巷26號新 建工程：本案 達成協議後， 主要係鄰損爭 議致工程進度 落後。	1.文化生活館新 建工程：已函 請廠商儘速提 送結算資料。 2.泰順街38巷 10號新建工程 ：已請承商儘 速辦理估驗計 價等請款作業。 3.圖書館校區 美術館與多功 能活動中心新 建工程：已請 承商儘速辦理 估驗計價等請 款作業。 4.羅斯福路二 段77巷26號新 建工程：本案 達成協議後， 已請承商儘速 趕工。
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	91,982,340	107,607	0	107,607	0.12	-91,874,733	-99.88		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	37,803,251	2,336,936	40,140,187		40,140,187			
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	43,646,000	34,583,299	598,804	35,182,103	80.61	-8,463,897	-19.39	各單位陸續請購 中，致實際數較 預算數減少。	積極辦理中。
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	43,646,000	33,594,505	546,762	34,141,267	78.22	-9,504,733	-21.78		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	988,794	52,042	1,040,836		1,040,836			
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	4,104,000	1,978,803	0	1,978,803	48.22	-2,125,197	-51.78	各單位陸續請購 中，致實際數較 預算數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設 備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	4,104,000	1,978,803	0	1,978,803	48.22	-2,125,197	-51.78		
什項設備	500,000	146,935,000	0	0	147,435,000	50,882,000	39,619,591	86,442	39,706,033	78.04	-11,175,967	-21.96	各單位陸續請購	積極辦理中。

國立臺灣師範大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-11,175,967		中，致實際數較 預算數減少。	
什項設備	500,000	146,935,000	0	0	147,435,000	50,882,000	25,613,791	86,442	25,700,233	50.51	-25,181,767	-49.49		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	14,005,800	0	14,005,800		14,005,800			
總 計	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	190,614,340	118,119,411	3,022,182	121,141,593	63.55	-69,472,747	-36.45	房屋及建築： 1.文化生活館新 建工程：已完成 複驗，惟承商尚 未提送結算資料 所致。 2.泰順街38巷10 號新建工程：主 要係承商辦理估 驗計價之進度落 後所致。 3.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：已請承商儘速 辦理估驗計價等 請款作業。 4.羅斯福路二段 77巷26號新建工 程：主要係鄰損 爭議致工程進度 落後。	房屋及建築： 1.文化生活館新 建工程：已函請 廠商儘速提送結 算資料。 2.泰順街38巷10 號新建工程：已 請承商儘速辦理 估驗計價等請款 作業。 3.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：已請承商儘速 辦理估驗計價等 請款作業。 4.羅斯福路二段 77巷26號新建工 程：本案達成協議 後繼續施工，已 請承商儘速趕工 。
土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,026,860	0	4,026,860		4,026,860			
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	91,982,340	37,910,858	2,336,936	40,247,794	43.76	-51,734,546	-56.24		
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	43,646,000	34,583,299	598,804	35,182,103	80.61	-8,463,897	-19.39		
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	4,104,000	1,978,803	0	1,978,803	48.22	-2,125,197	-51.78		
什項設備	500,000	146,935,000	0	0	147,435,000	50,882,000	39,619,591	86,442	39,706,033	78.04	-11,175,967	-21.96		
總 計	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	190,614,340	118,119,411	3,022,182	121,141,593	63.55	-69,472,747	-36.45		

備註：
以前年度保留數3,817萬6,342元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。