

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	113,401,363	315,150,000	0	0	428,551,363	55,825,844	37,053,261	432,449	37,485,710	67.15	-18,340,134	-32.85		
房屋及建築	110,801,363	75,139,000	0	0	185,940,363	27,188,844	9,921,843	403,418	10,325,261	37.98	-16,863,583	-62.02	1.泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工程進度落後。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係驗收缺失廠商仍在改善中。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係外牆帷幕之加工圖繪製進度緩慢，致估驗計價進度落後。	1.泰順街38巷10號新建工程：建築師已提送相關資料，刻正辦理契約變更之相關事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請建築師督促廠商依契約規定辦理驗收缺失之相關事宜。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：廠商將積極與協力廠商加派人員繪製加工圖，以加速製造帷幕。
房屋及建築	110,801,363	75,139,000	0	0	185,940,363	27,188,844	0	0	0	0.00	-27,188,844	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	9,921,843	403,418	10,325,261		10,325,261			
機械及設備	1,700,000	151,972,000	0	0	153,672,000	14,906,000	14,487,461	29,031	14,516,492	97.39	-389,508	-2.61		
機械及設備	1,700,000	151,972,000	0	0	153,672,000	14,906,000	10,317,229	0	10,317,229	69.22	-4,588,771	-30.78		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	4,170,232	29,031	4,199,263		4,199,263			
交通及運輸設備	400,000	11,940,000	0	0	12,340,000	1,301,000	892,283	0	892,283	68.58	-408,717	-31.42	各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	400,000	11,940,000	0	0	12,340,000	1,301,000	892,283	0	892,283	68.58	-408,717	-31.42		
什項設備	500,000	76,099,000	0	0	76,599,000	12,430,000	11,751,674	0	11,751,674	94.54	-678,326	-5.46		
什項設備	500,000	76,099,000	0	0	76,599,000	12,430,000	11,751,674	0	11,751,674	94.54	-678,326	-5.46		
總 計	113,401,363	315,150,000	0	0	428,551,363	55,825,844	37,053,261	432,449	37,485,710	67.15	-18,340,134	-32.85	房屋及建築：1.泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工	房屋及建築：1.泰順街38巷10號新建工程：建築師已提送相關資料，刻正辦理契約變更之相關

國立臺灣師範大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-18,340,134		程進度落後。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係驗收缺失廠商仍在改善中。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係外牆帷幕之加工圖繪製進度緩慢，致估驗計價進度落後。	事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請建築師督促廠商依契約規定辦理驗收缺失之相關事宜。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：廠商將積極與協力廠商加派人員繪製加工圖，以加速製造帷幕。
房屋及建築	110,801,363	75,139,000	0	0	185,940,363	27,188,844	9,921,843	403,418	10,325,261	37.98	-16,863,583	-62.02		
機械及設備	1,700,000	151,972,000	0	0	153,672,000	14,906,000	14,487,461	29,031	14,516,492	97.39	-389,508	-2.61		
交通及運輸設備	400,000	11,940,000	0	0	12,340,000	1,301,000	892,283	0	892,283	68.58	-408,717	-31.42		
什項設備	500,000	76,099,000	0	0	76,599,000	12,430,000	11,751,674	0	11,751,674	94.54	-678,326	-5.46		
總 計	113,401,363	315,150,000	0	0	428,551,363	55,825,844	37,053,261	432,449	37,485,710	67.15	-18,340,134	-32.85		

備註：

以前年度保留數1億1,340萬1,363元(1,535萬8,847元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，9,804萬2,516元由自籌收入支應)。