

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	113,401,363	315,150,000	0	0	428,551,363	179,687,719	171,818,379	2,675,718	174,494,097	97.11	-5,193,622	-2.89		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	935,057	0	935,057		935,057		主要係配合學校 政策，施作音樂 系館出入口無障 礙坡道及雨庇工 程所致。	將視實際執行情 形於預算總額內 調整容納。
土地改良物	0	0	0	0	0	0	935,057	0	935,057		935,057			
房屋及建築	110,801,363	75,139,000	0	0	185,940,363	67,927,719	44,125,481	2,325,332	46,450,813	68.38	-21,476,906	-31.62	1.泰順街38巷10 號新建工程：主 要係因配合建築 相關法規擬辦理 契約變更，致工 程進度落後。 2.羅斯福路二段 77巷26號新建工 程：主要係廠商 改善驗收缺失之 期程落後所致。 3.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：主要係外牆帷 幕之加工圖繪製 進度緩慢，致估 驗計價進度落後 。 1.泰順街38巷10 號新建工程：刻 正辦理契約變更 作業，並將儘速 辦理後續竣工及 驗收相關事宜。 2.羅斯福路二段7 7巷26號新建工 程：刻正簽辦有關 驗收缺失項目之 處理方式。 3.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：廠商將積極與 協力廠商加派人 員繪製加工圖， 以加速製造帷幕 。	
房屋及建築	110,801,363	75,139,000	0	0	185,940,363	67,927,719	1,073,852	0	1,073,852	1.58	-66,853,867	-98.42		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	43,051,629	2,325,332	45,376,961		45,376,961			
機械及設備	1,700,000	151,972,000	0	0	153,672,000	60,160,000	73,970,854	85,031	74,055,885	123.10	13,895,885	23.10	各單位配合業務 需要辦理採購， 致實際數較預算 數增加。	
機械及設備	1,700,000	151,972,000	0	0	153,672,000	60,160,000	64,822,246	56,000	64,878,246	107.84	4,718,246	7.84		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	9,148,608	29,031	9,177,639		9,177,639			
交通及運輸設備	400,000	11,940,000	0	0	12,340,000	4,236,000	3,311,413	0	3,311,413	78.17	-924,587	-21.83	各單位陸續請購 中，致實際數較 預算數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設 備	400,000	11,940,000	0	0	12,340,000	4,236,000	3,311,413	0	3,311,413	78.17	-924,587	-21.83		

國立臺灣師範大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	500,000	76,099,000	0	0	76,599,000	47,364,000	49,475,574	265,355	49,740,929	105.02	2,376,929	5.02		
什項設備	500,000	76,099,000	0	0	76,599,000	47,364,000	39,296,846	265,355	39,562,201	83.53	-7,801,799	-16.47		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	10,178,728	0	10,178,728		10,178,728			
總 計	113,401,363	315,150,000	0	0	428,551,363	179,687,719	171,818,379	2,675,718	174,494,097	97.11	-5,193,622	-2.89	房屋及建築： 1.泰順街38巷10 號新建工程：主 要係因配合建築 相關法規擬辦理 契約變更，致工 程進度落後。 2.羅斯福路二段 77巷26號新建工 程：主要係廠商 改善驗收缺失之 期程落後所致。 3.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：主要係外牆帷 幕之加工圖繪製 進度緩慢，致估 驗計價進度落後 。 房屋及建築： 1.泰順街38巷10 號新建工程：刻 正辦理契約變更 作業，並將儘速 辦理後續竣工及 驗收相關事宜。 2.羅斯福路二段7 7巷26號新建工 程：刻正簽辦有關 驗收缺失項目之 處理方式。 3.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：廠商將積極與 協力廠商加派人 員繪製加工圖， 以加速製造帷幕 。	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	935,057	0	935,057		935,057			
房屋及建築	110,801,363	75,139,000	0	0	185,940,363	67,927,719	44,125,481	2,325,332	46,450,813	68.38	-21,476,906	-31.62		
機械及設備	1,700,000	151,972,000	0	0	153,672,000	60,160,000	73,970,854	85,031	74,055,885	123.10	13,895,885	23.10		
交通及運輸設備	400,000	11,940,000	0	0	12,340,000	4,236,000	3,311,413	0	3,311,413	78.17	-924,587	-21.83		
什項設備	500,000	76,099,000	0	0	76,599,000	47,364,000	49,475,574	265,355	49,740,929	105.02	2,376,929	5.02		
總 計	113,401,363	315,150,000	0	0	428,551,363	179,687,719	171,818,379	2,675,718	174,494,097	97.11	-5,193,622	-2.89		

備註：
以前年度保留數1億1,340萬1,363元(1,535萬8,847元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，9,804萬2,516元由自籌收入支應)。