

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	113,401,363	315,150,000	0	0	428,551,363	218,832,719	202,620,876	2,790,280	205,411,156	93.87	-13,421,563	-6.13		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	935,057	0	935,057		935,057		主要係配合學校 政策，施作音樂 系館出入口無障 礙坡道及雨庇工 程所致。	將視實際執行情 形於預算總額內 調整容納。
土地改良物	0	0	0	0	0	0	935,057	0	935,057		935,057			
房屋及建築	110,801,363	75,139,000	0	0	185,940,363	79,927,719	44,224,129	2,325,332	46,549,461	58.24	-33,378,258	-41.76	1.泰順街38巷10 號新建工程：主 要係因配合建築 相關法規擬辦理 契約變更，致工 程進度落後。 2.羅斯福路二段 77巷26號新建工 程：主要係廠商 改善驗收缺失之 期程落後所致。 3.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：主要係南向格 柵區周圍之原設 計圖點位與結構 體衝突等影響致 工程進度落後。	1.泰順街38巷10 號新建工程：已 請承商儘速完成 五大管線申報作 業，以取得使用 執照。 2.羅斯福路二段7 7巷26號新建工程 ：已請承商儘速 完成五大管線申 報作業，以取得 使用執照。 3.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：已請承商儘速 辦理契約變更之 相關事宜。
房屋及建築	110,801,363	75,139,000	0	0	185,940,363	79,927,719	1,172,500	0	1,172,500	1.47	-78,755,219	-98.53		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	43,051,629	2,325,332	45,376,961		45,376,961			
機械及設備	1,700,000	151,972,000	0	0	153,672,000	77,820,000	92,651,297	40,430	92,691,727	119.11	14,871,727	19.11	各單位配合業務 需要辦理採購， 致實際數較預算 數增加。	
機械及設備	1,700,000	151,972,000	0	0	153,672,000	77,820,000	83,502,689	11,399	83,514,088	107.32	5,694,088	7.32		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	9,148,608	29,031	9,177,639		9,177,639			
交通及運輸設備	400,000	11,940,000	0	0	12,340,000	7,147,000	5,265,462	0	5,265,462	73.67	-1,881,538	-26.33	各單位陸續請購 中，致實際數較 預算數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設 備	400,000	11,940,000	0	0	12,340,000	7,147,000	5,265,462	0	5,265,462	73.67	-1,881,538	-26.33		

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	500,000	76,099,000	0	0	76,599,000	53,938,000	59,544,931	424,518	59,969,449	111.18	6,031,449	11.18	各單位配合業務 需要辦理採購， 致實際數較預算 數增加。	
什項設備	500,000	76,099,000	0	0	76,599,000	53,938,000	49,366,203	424,518	49,790,721	92.31	-4,147,279	-7.69		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	10,178,728	0	10,178,728		10,178,728			
總 計	113,401,363	315,150,000	0	0	428,551,363	218,832,719	202,620,876	2,790,280	205,411,156	93.87	-13,421,563	-6.13	房屋及建築： 1.泰順街38巷10 號新建工程：主 要係因配合建築 相關法規擬辦理 契約變更，致工 程進度落後。 2.羅斯福路二段 77巷26號新建工 程：主要係廠商 改善驗收缺失之 期程落後所致。 3.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：主要係廠商儘 速完成五大管線 申報作業，以取 得使用執照。 3.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：已請廠商儘速 完成五大管線申 報作業，以取得 使用執照。 3.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：已請廠商儘速 辦理契約變更之 相關事宜。	房屋及建築： 1.泰順街38巷10 號新建工程：已 請廠商儘速完成 五大管線申報作 業，以取得使用 執照。 2.羅斯福路二段 77巷26號新建工 程：已請廠商儘 速完成五大管線 申報作業，以取 得使用執照。 3.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：已請廠商儘速 辦理契約變更之 相關事宜。
土地改良物	0	0	0	0	0	0	935,057	0	935,057		935,057			
房屋及建築	110,801,363	75,139,000	0	0	185,940,363	79,927,719	44,224,129	2,325,332	46,549,461	58.24	-33,378,258	-41.76		
機械及設備	1,700,000	151,972,000	0	0	153,672,000	77,820,000	92,651,297	40,430	92,691,727	119.11	14,871,727	19.11		
交通及運輸設備	400,000	11,940,000	0	0	12,340,000	7,147,000	5,265,462	0	5,265,462	73.67	-1,881,538	-26.33		
什項設備	500,000	76,099,000	0	0	76,599,000	53,938,000	59,544,931	424,518	59,969,449	111.18	6,031,449	11.18		
總 計	113,401,363	315,150,000	0	0	428,551,363	218,832,719	202,620,876	2,790,280	205,411,156	93.87	-13,421,563	-6.13		

備註：

以前年度保留數1億1,340萬1,363元(1,535萬8,847元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，9,804萬2,516元由自籌收入支應)。