

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	57,664,450	378,880,000	0	0	436,544,450	24,683,524	45,750,064	293,470	46,043,534	186.54	21,360,010	86.54		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	55,064,450	90,000,000	0	0	145,064,450	12,298,524	681,237	0	681,237	5.54	-11,617,287	-94.46	1.文化生活館新建工程：主要係台北市新工處尚未核發「開挖用路證」所致。 2.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係都市計畫審議及申請建築延誤，致工程進度落後。 3.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係損鄰爭議停工，致工程進度落後。	1.文化生活館新建工程：已責成監造單位督促承商積極辦理。 2.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：業於3月17日決標，已責請監造單位督促承商積極趕辦開工作業。 3.羅斯福路二段77巷26號新建工程：本案已復工，並責成監造單位督促承商提出趕工計畫。
房屋及建築	55,064,450	90,000,000	0	0	145,064,450	12,298,524	18,500	0	18,500	0.15	-12,280,024	-99.85		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	662,737	0	662,737		662,737			
機械及設備	1,700,000	132,306,000	0	0	134,006,000	5,111,000	14,393,139	87,548	14,480,687	283.32	9,369,687	183.32	各單位積極辦理採購，致實際數較預算數增加。	
機械及設備	1,700,000	132,306,000	0	0	134,006,000	5,111,000	14,133,023	87,548	14,220,571	278.23	9,109,571	178.23		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	260,116	0	260,116		260,116			
交通及運輸設備	400,000	10,277,000	0	0	10,677,000	148,000	13,116,975	0	13,116,975	8862.82	12,968,975	8762.82	各單位積極辦理採購，致實際數較預算數增加。	
交通及運輸設備	400,000	10,277,000	0	0	10,677,000	148,000	13,116,975	0	13,116,975	8862.82	12,968,975	8762.82		
什項設備	500,000	137,297,000	0	0	137,797,000	7,126,000	17,558,713	205,922	17,764,635	249.29	10,638,635	149.29	各單位積極辦理採購，致實際數較預算數增加。	
什項設備	500,000	137,297,000	0	0	137,797,000	7,126,000	17,558,713	205,922	17,764,635	249.29	10,638,635	149.29		
總 計	57,664,450	378,880,000	0	0	436,544,450	24,683,524	45,750,064	293,470	46,043,534	186.54	21,360,010	86.54	交通及運輸設備(占差異金額60.72%)：各單位積極辦理	

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											21,360,010		採購，致實際數 較預算數增加。	
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	55,064,450	90,000,000	0	0	145,064,450	12,298,524	681,237	0	681,237	5.54	-11,617,287	-94.46		
機械及設備	1,700,000	132,306,000	0	0	134,006,000	5,111,000	14,393,139	87,548	14,480,687	283.32	9,369,687	183.32		
交通及運輸設備	400,000	10,277,000	0	0	10,677,000	148,000	13,116,975	0	13,116,975	8862.82	12,968,975	8762.82		
什項設備	500,000	137,297,000	0	0	137,797,000	7,126,000	17,558,713	205,922	17,764,635	249.29	10,638,635	149.29		
總 計	57,664,450	378,880,000	0	0	436,544,450	24,683,524	45,750,064	293,470	46,043,534	186.54	21,360,010	86.54		

備註：

以前年度保留數5,766萬4,450元(5,365萬4,066元由政府補助及學雜費收入支應，401萬384元由5項自籌收入支應)。