

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	57,664,450	378,880,000	0	0	436,544,450	49,321,524	52,921,058	181,212	53,102,270	107.67	3,780,746	7.67		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	500,000	0	0	0	0.00	-500,000	-100.00	三校區校園優化工程：因配合學校政策及緊急搶修工程，暫停原預計施作之林口及公館校區校園步道整修工程。	三校區校園優化工程：將妥為規劃相關工程順序，以利預算執行。
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	500,000	0	0	0	0.00	-500,000	-100.00		
房屋及建築	55,064,450	90,000,000	0	0	145,064,450	24,998,524	826,596	0	826,596	3.31	-24,171,928	-96.69	1.文化生活館新建工程：主要係台北市新工處尚未核發「開挖用路證」所致。 2.圖書館校區美術與多功能活動中心大樓新建工程：業於3月17日決標，已責請監造單位督促承商積極趕辦開工作業。 3.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係損鄰爭議停工，致工程進度落後。	1.文化生活館新建工程：已責成監造單位督促承商積極辦理。 2.圖書館校區美術與多功能活動中心大樓新建工程：業於3月17日決標，已責請監造單位督促承商積極趕辦開工作業。 3.羅斯福路二段77巷26號新建工程：本案已復工，並責成監造單位督促承商提出趕工計畫。
房屋及建築	55,064,450	90,000,000	0	0	145,064,450	24,998,524	18,500	0	18,500	0.07	-24,980,024	-99.93		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	808,096	0	808,096		808,096			
機械及設備	1,700,000	132,306,000	0	0	134,006,000	10,422,000	17,984,075	181,212	18,165,287	174.30	7,743,287	74.30	各單位積極辦理採購，致實際數較預算數增加。	
機械及設備	1,700,000	132,306,000	0	0	134,006,000	10,422,000	17,563,659	181,212	17,744,871	170.26	7,322,871	70.26		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	420,416	0	420,416		420,416			
交通及運輸設備	400,000	10,277,000	0	0	10,677,000	539,000	13,582,828	0	13,582,828	2520.01	13,043,828	2420.01	各單位積極辦理採購，致實際數較預算數增加。	
交通及運輸設備	400,000	10,277,000	0	0	10,677,000	539,000	13,582,828	0	13,582,828	2520.01	13,043,828	2420.01		
什項設備	500,000	137,297,000	0	0	137,797,000	12,862,000	20,527,559	0	20,527,559	159.60	7,665,559	59.60	各單位積極辦理採購，致實際數較預算數增加。	

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	500,000	137,297,000	0	0	137,797,000	12,862,000	20,527,559	0	20,527,559	159.60	7,665,559	59.60		
總 計	57,664,450	378,880,000	0	0	436,544,450	49,321,524	52,921,058	181,212	53,102,270	107.67	3,780,746	7.67	房屋及建築(占 差異金額639.34 %)： 1.文化生活館新 建工程：已責成 監造單位督促承 商積極辦理。 2.圖書館校區美 術與多功能活動 中心大樓新建工 程：業於3月17日 決標，已責請監 造單位督促承商 積極趕辦開工作 業。 3.羅斯福路二段7 7巷26號新建工程 ：本案已復工，並 責成監造單位督 促承商提出趕工 計畫。 工程進度落後。	1.文化生活館新 建工程：已責成 監造單位督促承 商積極辦理。 2.圖書館校區美 術與多功能活動 中心大樓新建工 程：業於3月17日 決標，已責請監 造單位督促承商 積極趕辦開工作 業。 3.羅斯福路二段7 7巷26號新建工程 ：本案已復工，並 責成監造單位督 促承商提出趕工 計畫。
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	500,000	0	0	0	0.00	-500,000	-100.00		
房屋及建築	55,064,450	90,000,000	0	0	145,064,450	24,998,524	826,596	0	826,596	3.31	-24,171,928	-96.69		
機械及設備	1,700,000	132,306,000	0	0	134,006,000	10,422,000	17,984,075	181,212	18,165,287	174.30	7,743,287	74.30		
交通及運輸設備	400,000	10,277,000	0	0	10,677,000	539,000	13,582,828	0	13,582,828	2520.01	13,043,828	2420.01		
什項設備	500,000	137,297,000	0	0	137,797,000	12,862,000	20,527,559	0	20,527,559	159.60	7,665,559	59.60		
總 計	57,664,450	378,880,000	0	0	436,544,450	49,321,524	52,921,058	181,212	53,102,270	107.67	3,780,746	7.67		

備註：

以前年度保留數5,766萬4,450元(5,365萬4,066元由政府補助及學雜費收入支應，401萬384元由5項自籌收入支應)。