

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	57,664,450	378,880,000	0	0	436,544,450	162,770,939	113,946,030	1,279,429	115,225,459	70.79	-47,545,480	-29.21		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	1,500,000	0	0	0	0.00	-1,500,000	-100.00	因配合學校政策 及緊急搶修工程 ，暫停原預計施 作之林口及公館 校區校園步道整 修工程。	將妥為規劃相關 工程順序，以利 預算執行。
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	1,500,000	0	0	0	0.00	-1,500,000	-100.00		
房屋及建築	55,064,450	90,000,000	0	-19,128,000	125,936,450	49,398,939	1,229,070	0	1,229,070	2.49	-48,169,869	-97.51	1.文化生活館新 建工程：主要係 本案之估驗計價 款為契約金額之 79.84%，惟工程 逾期之違約金已 達契約價總額之 20%上限，致承 商無法領取工程 款而不願開立發 票以辦理估驗計 價事宜所致。 2.泰順街38巷10 號新建工程：因 二次招標均無廠 商投標，經調整 預算，方於3月1 7日決標所致。 3.圖書館校區美 術與多功能活動 中心新建工程： 主要係都市計畫 審議及申請建照 延誤，致工程進 度落後。 4.羅斯福路二段 77巷26號新建工 程：主要係鄰損 爭議停工，致工 程進度落後。	1.文化生活館新 建工程：將持續 與承商溝通協調 ，以利預算執行 。 2.泰順街38巷10 號新建工程：業 於5月8日開工， 已責請監造單位 督促承商儘速施 工。 3.圖書館校區美 術與多功能活動 中心新建工程： 業於6月7日開工 ，已責請監造單 位督促承商儘速 施工。 4.羅斯福路二段 7巷26號新建工 程：本案已復工， 並責成監造單位 督促承商提出趕 工計畫。
房屋及建築	55,064,450	90,000,000	0	-19,128,000	125,936,450	49,398,939	110,500	0	110,500	0.22	-49,288,439	-99.78		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	1,118,570	0	1,118,570		1,118,570			
機械及設備	1,700,000	132,306,000	0	6,290,000	140,296,000	50,938,000	50,169,871	1,086,739	51,256,610	100.63	318,610	0.63		
機械及設備	1,700,000	132,306,000	0	6,290,000	140,296,000	50,938,000	50,169,871	1,086,739	51,256,610	100.63	318,610	0.63		
交通及運輸設備	400,000	10,277,000	0	12,838,000	23,515,000	15,808,000	15,152,120	0	15,152,120	95.85	-655,880	-4.15		
交通及運輸設 備	400,000	10,277,000	0	12,838,000	23,515,000	15,808,000	15,152,120	0	15,152,120	95.85	-655,880	-4.15		

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	500,000	137,297,000	0	0	137,797,000	45,126,000	47,394,969	192,690	47,587,659	105.46	2,461,659	5.46		
什項設備	500,000	137,297,000	0	0	137,797,000	45,126,000	34,605,969	192,690	34,798,659	77.11	-10,327,341	-22.89		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	12,789,000	0	12,789,000		12,789,000			
總 計	57,664,450	378,880,000	0	0	436,544,450	162,770,939	113,946,030	1,279,429	115,225,459	70.79	-47,545,480	-29.21	房屋及建築(占差異金額101.31%)： 1.文化生活館新建工程：將持續與承商溝通協調，以利預算執行。 2.泰順街38巷10號新建工程：業於5月8日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 3.圖書館校區美術與多功能活動中心新建工程：業於6月7日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 4.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係鄰損爭議停工，致工程進度落後。 5.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係鄰損爭議停工，致工程進度落後。	1.文化生活館新建工程：將持續與承商溝通協調，以利預算執行。 2.泰順街38巷10號新建工程：業於5月8日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 3.圖書館校區美術與多功能活動中心新建工程：業於6月7日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 4.羅斯福路二段77巷26號新建工程：本案已復工，並責成監造單位督促承商提出趕工計畫。
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	1,500,000	0	0	0	0.00	-1,500,000	-100.00		
房屋及建築	55,064,450	90,000,000	0	-19,128,000	125,936,450	49,398,939	1,229,070	0	1,229,070	2.49	-48,169,869	-97.51		
機械及設備	1,700,000	132,306,000	0	6,290,000	140,296,000	50,938,000	50,169,871	1,086,739	51,256,610	100.63	318,610	0.63		
交通及運輸設備	400,000	10,277,000	0	12,838,000	23,515,000	15,808,000	15,152,120	0	15,152,120	95.85	-655,880	-4.15		
什項設備	500,000	137,297,000	0	0	137,797,000	45,126,000	47,394,969	192,690	47,587,659	105.46	2,461,659	5.46		
總 計	57,664,450	378,880,000	0	0	436,544,450	162,770,939	113,946,030	1,279,429	115,225,459	70.79	-47,545,480	-29.21		

備註：

以前年度保留數5,766萬4,450元(5,365萬4,066元由政府補助及學雜費收入支應，401萬384元由5項自籌收入支應)。