

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	57,664,450	378,880,000	0	0	436,544,450	217,111,939	152,210,665	688,902	152,899,567	70.42	-64,212,372	-29.58		
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	1,500,000	0	0	0	0.00	-1,500,000	-100.00	因配合學校政策，暫停原預計施作之林口及公館校區校園步道整修工程。	將妥為規劃相關工程順序，以利預算執行。
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	1,500,000	0	0	0	0.00	-1,500,000	-100.00		
房屋及建築	55,064,450	90,000,000	0	-19,128,000	125,936,450	53,798,939	2,170,973	24,048	2,195,021	4.08	-51,603,918	-95.92	1.文化生活館新建工程：主要係本案之估驗計價款為契約金額之79.84%，惟工程逾期之違約金已達契約價總額之20%上限，致承商無法領取工程款而不願開立發票以辦理估驗計價事宜所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：業於5月8日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：因二次招標均無廠商投標，經調整預算，方於3月17日決標所致。 4.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係都市計畫審議及申請建築延誤，致工程進度落後。 5.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係鄰損爭議停工，致工程進度落後。	1.文化生活館新建工程：將持續與承商溝通協調，以利預算執行。 2.泰順街38巷10號新建工程：業於5月8日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：業於6月7日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 4.羅斯福路二段7巷26號新建工程：本案已復工，並責成監造單位督促承商提出趕工計畫。
房屋及建築	55,064,450	90,000,000	0	-19,128,000	125,936,450	53,798,939	201,903	0	201,903	0.38	-53,597,036	-99.62		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,969,070	24,048	1,993,118		1,993,118			
機械及設備	1,700,000	132,306,000	0	6,290,000	140,296,000	75,165,000	69,423,796	405,006	69,828,802	92.90	-5,336,198	-7.10		
機械及設備	1,700,000	132,306,000	0	6,290,000	140,296,000	75,165,000	67,744,946	405,006	68,149,952	90.67	-7,015,048	-9.33		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	1,678,850	0	1,678,850		1,678,850			
交通及運輸設備	400,000	10,277,000	0	12,838,000	23,515,000	16,735,000	16,337,820	0	16,337,820	97.63	-397,180	-2.37		

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	400,000	10,277,000	0	12,838,000	23,515,000	16,735,000	16,337,820	0	16,337,820	97.63	-397,180	-2.37		
什項設備	500,000	137,297,000	0	0	137,797,000	69,913,000	64,278,076	259,848	64,537,924	92.31	-5,375,076	-7.69		
什項設備	500,000	137,297,000	0	0	137,797,000	69,913,000	51,489,076	259,848	51,748,924	74.02	-18,164,076	-25.98		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	12,789,000	0	12,789,000		12,789,000			
總 計	57,664,450	378,880,000	0	0	436,544,450	217,111,939	152,210,665	688,902	152,899,567	70.42	-64,212,372	-29.58	房屋及建築(占差異金額80.36%)： 1.文化生活館新建工程：將持續與承商溝通協調，以利預算執行。 2.泰順街38巷10號新建工程：業於5月8日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：業於6月7日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 4.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係鄰損爭議停工，致工程進度落後。	1.文化生活館新建工程：將持續與承商溝通協調，以利預算執行。 2.泰順街38巷10號新建工程：業於5月8日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：業於6月7日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 4.羅斯福路二段77巷26號新建工程：本案已復工，並責成監造單位督促承商提出趕工計畫。
土地改良物	0	9,000,000	0	0	9,000,000	1,500,000	0	0	0	0.00	-1,500,000	-100.00		
房屋及建築	55,064,450	90,000,000	0	-19,128,000	125,936,450	53,798,939	2,170,973	24,048	2,195,021	4.08	-51,603,918	-95.92		
機械及設備	1,700,000	132,306,000	0	6,290,000	140,296,000	75,165,000	69,423,796	405,006	69,828,802	92.90	-5,336,198	-7.10		
交通及運輸設備	400,000	10,277,000	0	12,838,000	23,515,000	16,735,000	16,337,820	0	16,337,820	97.63	-397,180	-2.37		
什項設備	500,000	137,297,000	0	0	137,797,000	69,913,000	64,278,076	259,848	64,537,924	92.31	-5,375,076	-7.69		
總 計	57,664,450	378,880,000	0	0	436,544,450	217,111,939	152,210,665	688,902	152,899,567	70.42	-64,212,372	-29.58		

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		

備註：

以前年度保留數5,766萬4,450元(5,365萬4,066元由政府補助及學雜費收入支應，401萬384元由5項自籌收入支應)。