

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	57,664,450	378,880,000	0	0	436,544,450	436,544,450	371,219,472	11,535,621	382,755,093	87.68	-53,789,357	-12.32		
土地改良物	0	9,000,000	0	-8,404,055	595,945	595,945	0	0	0	0.00	-595,945	-100.00	因配合學校政策，暫停原預計施作之林口及公館校區校園步道整修工程。	將妥為規劃相關工程順序，以利預算執行。
土地改良物	0	9,000,000	0	-8,404,055	595,945	595,945	0	0	0	0.00	-595,945	-100.00		
房屋及建築	55,064,450	90,000,000	0	8,746,758	153,811,208	153,811,208	109,827,964	8,171,042	117,999,006	76.72	-35,812,202	-23.28	1.文化生活館新建工程：因工程逾期之違約金已達契約價總額之20%上限，承商無法領取工程款，僅估驗至92.05%所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：因二次招標均無廠商投標，經調整預算，方於3月17日決標所致。 3.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係鄰損爭議停工，致工程進度落後。	1.文化生活館新建工程：將持續與承商溝通協調，以利預算執行。 2.泰順街38巷10號新建工程：業於5月8日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 3.羅斯福路二段7巷26號新建工程：業於5月9日復工，已責請監造單位督促承商儘速施工。
房屋及建築	55,064,450	90,000,000	0	8,746,758	153,811,208	153,811,208	310,806	0	310,806	0.20	-153,500,402	-99.80		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	54,557,620	8,171,042	62,728,662		62,728,662			
預付工程及土地款-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	54,959,538	0	54,959,538		54,959,538			
機械及設備	1,700,000	132,306,000	0	23,933,867	157,939,867	157,939,867	145,695,893	3,152,127	148,848,020	94.24	-9,091,847	-5.76		
機械及設備	1,700,000	132,306,000	0	23,933,867	157,939,867	157,939,867	145,408,873	3,152,127	148,561,000	94.06	-9,378,867	-5.94		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	287,020	0	287,020		287,020			
交通及運輸設備	400,000	10,277,000	0	12,774,322	23,451,322	23,451,322	20,008,901	0	20,008,901	85.32	-3,442,421	-14.68	配合學校教學研究需求依實際數列支。	督促業務單位妥為規劃。
交通及運輸設備	400,000	10,277,000	0	12,774,322	23,451,322	23,451,322	20,008,901	0	20,008,901	85.32	-3,442,421	-14.68		
什項設備	500,000	137,297,000	0	-37,050,892	100,746,108	100,746,108	95,686,714	212,452	95,899,166	95.19	-4,846,942	-4.81		
什項設備	500,000	137,297,000	0	-37,050,892	100,746,108	100,746,108	82,897,714	114,452	83,012,166	82.40	-17,733,942	-17.60		

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國104 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	12,789,000	98,000	12,887,000		12,887,000			
總 計	57,664,450	378,880,000	0	0	436,544,450	436,544,450	371,219,472	11,535,621	382,755,093	87.68	-53,789,357	-12.32	房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：因工程逾期之違約金已達契約價總額之20%上限，承商無法領取工程款，僅估驗至92.05%所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：業於5月8日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 3.羅斯福路二段7巷26號新建工程：業於5月9日復工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 3.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係鄰損爭議停工，致工程進度落後。	1.文化生活館新建工程：將持續與承商溝通協調，以利預算執行。 2.泰順街38巷10號新建工程：業於5月8日開工，已責請監造單位督促承商儘速施工。 3.羅斯福路二段7巷26號新建工程：業於5月9日復工，已責請監造單位督促承商儘速施工。
土地改良物	0	9,000,000	0	-8,404,055	595,945	595,945	0	0	0	0.00	-595,945	-100.00		
房屋及建築	55,064,450	90,000,000	0	8,746,758	153,811,208	153,811,208	109,827,964	8,171,042	117,999,006	76.72	-35,812,202	-23.28		
機械及設備	1,700,000	132,306,000	0	23,933,867	157,939,867	157,939,867	145,695,893	3,152,127	148,848,020	94.24	-9,091,847	-5.76		
交通及運輸設備	400,000	10,277,000	0	12,774,322	23,451,322	23,451,322	20,008,901	0	20,008,901	85.32	-3,442,421	-14.68		
什項設備	500,000	137,297,000	0	-37,050,892	100,746,108	100,746,108	95,686,714	212,452	95,899,166	95.19	-4,846,942	-4.81		
總 計	57,664,450	378,880,000	0	0	436,544,450	436,544,450	371,219,472	11,535,621	382,755,093	87.68	-53,789,357	-12.32		

備註：

以前年度保留數5,766萬4,450元(5,365萬4,066元由政府補助及學雜費收入支應，401萬384元由5項自籌收入支應)。