

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	15,168,000	8,474,720	60,181	8,534,901	56.27	-6,633,099	-43.73		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,026,860	0	4,026,860		4,026,860		因配合學校政策， 施作景觀綠趾 計畫所致。	將視實際執行情 形於預算總額內 調整容納。
土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,026,860	0	4,026,860		4,026,860			
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	11,006,000	1,401,806	60,181	1,461,987	13.28	-9,544,013	-86.72	1.羅斯福路二段 77巷26號新建工 程：主要係承商 辦理估驗計價之 進度落後所致。 2.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：主要係承商提 供之估驗計價文 件有誤，刻正辦 理補正中。	1.羅斯福路二段7 7巷26號新建工 程：已請承商儘 速辦理估驗計價 等請款作業。 2.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：已請承商儘 速補正相關文件。
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	11,006,000	56,607	0	56,607	0.51	-10,949,393	-99.49		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	1,345,199	60,181	1,405,380		1,405,380			
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	3,513,000	1,624,414	0	1,624,414	46.24	-1,888,586	-53.76	各單位陸續請購 中，致實際數較 預算數減少。	積極辦理中。
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	3,513,000	1,624,414	0	1,624,414	46.24	-1,888,586	-53.76		
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	54,000	66,625	0	66,625	123.38	12,625	23.38	各單位配合業務 需要辦理採購， 致實際數較預算 數增加。	
交通及運輸設 備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	54,000	66,625	0	66,625	123.38	12,625	23.38		
什項設備	500,000	146,935,000	0	0	147,435,000	595,000	1,355,015	0	1,355,015	227.73	760,015	127.73	各單位配合業務 需要辦理採購， 致實際數較預算 數增加。	
什項設備	500,000	146,935,000	0	0	147,435,000	595,000	1,355,015	0	1,355,015	227.73	760,015	127.73		
總 計	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	15,168,000	8,474,720	60,181	8,534,901	56.27	-6,633,099	-43.73	房屋及建築： 1.羅斯福路二段 77巷26號新建工 程：主要係承商 辦理估驗計價之 進度落後所致。 2.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程	房屋及建築： 1.羅斯福路二段7 7巷26號新建工 程：已請承商儘 速辦理估驗計價 等請款作業。 2.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-6,633,099		：主要係承商提供之估驗計價文件有誤，刻正辦理補正中。	：已請承商儘速補正相關文件。
土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,026,860	0	4,026,860		4,026,860			
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	11,006,000	1,401,806	60,181	1,461,987	13.28	-9,544,013	-86.72		
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	3,513,000	1,624,414	0	1,624,414	46.24	-1,888,586	-53.76		
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	54,000	66,625	0	66,625	123.38	12,625	23.38		
什項設備	500,000	146,935,000	0	0	147,435,000	595,000	1,355,015	0	1,355,015	227.73	760,015	127.73		
總 計	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	15,168,000	8,474,720	60,181	8,534,901	56.27	-6,633,099	-43.73		

備註：

以前年度保留數3,817萬6,342元，全數由自籌收入(學雜費等收入)支應。