

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	33,087,000	18,830,000	267,132	19,097,132	57.72	-13,989,868	-42.28		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,026,860	0	4,026,860		4,026,860		因配合學校政策， 施作景觀綠趾 計畫所致。	將視實際執行情 形於預算總額內 調整容納。
土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,026,860	0	4,026,860		4,026,860			
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	22,512,000	2,625,270	113,732	2,739,002	12.17	-19,772,998	-87.83	1.泰順街38巷10 號新建工程：主 要係承商提供之 估驗計價文件有 誤。 2.羅斯福路二段 77巷26號新建工 程：主要係承商 辦理估驗計價之 進度落後所致。 3.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：主要係承商提 供之估驗計價文 件有誤，刻正辦 理補正中。	1.泰順街38巷10 號新建工程：承 商已修正完成， 並請承商儘速辦 理下期估驗計價 作業。 2.羅斯福路二段7 7巷26號新建工 程：已請承商儘速 辦理估驗計價等 請款作業。 3.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：已請承商儘速 補正相關文件， 並積極辦理下期 估驗計價作業。
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	22,512,000	56,607	0	56,607	0.25	-22,455,393	-99.75		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	2,568,663	113,732	2,682,395		2,682,395			
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	7,700,000	4,506,303	0	4,506,303	58.52	-3,193,697	-41.48	各單位陸續請購 中，致實際數較 預算數減少。	積極辦理中。
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	7,700,000	4,361,561	0	4,361,561	56.64	-3,338,439	-43.36		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	144,742	0	144,742		144,742			
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	184,000	462,609	0	462,609	251.42	278,609	151.42	各單位配合業務 需要辦理採購， 致實際數較預算 數增加。	
交通及運輸設 備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	184,000	462,609	0	462,609	251.42	278,609	151.42		
什項設備	500,000	146,935,000	0	0	147,435,000	2,691,000	7,208,958	153,400	7,362,358	273.59	4,671,358	173.59	各單位配合業務 需要辦理採購， 致實際數較預算 數增加。	

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	500,000	146,935,000	0	0	147,435,000	2,691,000	4,140,958	0	4,140,958	153.88	1,449,958	53.88		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	3,068,000	153,400	3,221,400		3,221,400			
總 計	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	33,087,000	18,830,000	267,132	19,097,132	57.72	-13,989,868	-42.28	房屋及建築： 1.泰順街38巷10號新建工程：主要係承商提供之估驗計價文件有誤。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係承商提供之估驗計價文件有誤，刻正辦理補正中。	房屋及建築： 1.泰順街38巷10號新建工程：承商已修正完成，並請承商儘速辦理下期估驗計價作業。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：已請承商儘速補正相關文件，並積極辦理下期估驗計價作業。
土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,026,860	0	4,026,860		4,026,860			
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	22,512,000	2,625,270	113,732	2,739,002	12.17	-19,772,998	-87.83		
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	7,700,000	4,506,303	0	4,506,303	58.52	-3,193,697	-41.48		
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	184,000	462,609	0	462,609	251.42	278,609	151.42		
什項設備	500,000	146,935,000	0	0	147,435,000	2,691,000	7,208,958	153,400	7,362,358	273.59	4,671,358	173.59		
總 計	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	33,087,000	18,830,000	267,132	19,097,132	57.72	-13,989,868	-42.28		

備註：
以前年度保留數3,817萬6,342元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。