

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	57,927,910	46,102,930	857,107	46,960,037	81.07	-10,967,873	-18.93		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,026,860	0	4,026,860		4,026,860		因配合學校政策， 施作景觀綠趾 計畫所致。	將視實際執行情 形於預算總額內 調整容納。
土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,026,860	0	4,026,860		4,026,860			
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	37,949,910	16,393,571	693,164	17,086,735	45.02	-20,863,175	-54.98	1.羅斯福路二段 77巷26號新建工 程：主要係承商 辦理估驗計價之 進度落後所致。 2.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：主要係承商辦 理估驗計價之進 度落後所致。	1.羅斯福路二段7 巷26號新建工程 ：已請承商儘速 辦理估驗計價等 請款作業。 2.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：已請承商儘速 辦理估驗計價等 請款作業。
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	37,949,910	56,607	0	56,607	0.15	-37,893,303	-99.85		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	16,336,964	693,164	17,030,128		17,030,128			
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	10,644,000	13,010,105	10,543	13,020,648	122.33	2,376,648	22.33	各單位配合業務 需要辦理採購， 致實際數較預算 數增加。	
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	10,644,000	12,866,980	10,543	12,877,523	120.98	2,233,523	20.98		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	143,125	0	143,125		143,125			
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	2,381,000	898,368	0	898,368	37.73	-1,482,632	-62.27	各單位陸續請購 中，致實際數較 預算數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設 備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	2,381,000	898,368	0	898,368	37.73	-1,482,632	-62.27		
什項設備	500,000	146,935,000	0	0	147,435,000	6,953,000	11,774,026	153,400	11,927,426	171.54	4,974,426	71.54	各單位配合業務 需要辦理採購， 致實際數較預算 數增加。	
什項設備	500,000	146,935,000	0	0	147,435,000	6,953,000	8,859,426	0	8,859,426	127.42	1,906,426	27.42		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	2,914,600	153,400	3,068,000		3,068,000			
總 計	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	57,927,910	46,102,930	857,107	46,960,037	81.07	-10,967,873	-18.93	房屋及建築： 1.羅斯福路二段 77巷26號新建工	房屋及建築： 1.羅斯福路二段7 巷26號新建工

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-10,967,873		程：主要係承商 辦理估驗計價之 進度落後所致。 2.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：主要係承商辦 理估驗計價之進 度落後所致。	程：已請承商儘 速辦理估驗計價 等請款作業。 2.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：已請承商儘速 辦理估驗計價等 請款作業。
土地改良物	0	0	0	0	0	0	4,026,860	0	4,026,860		4,026,860			
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	37,949,910	16,393,571	693,164	17,086,735	45.02	-20,863,175	-54.98		
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	10,644,000	13,010,105	10,543	13,020,648	122.33	2,376,648	22.33		
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	2,381,000	898,368	0	898,368	37.73	-1,482,632	-62.27		
什項設備	500,000	146,935,000	0	0	147,435,000	6,953,000	11,774,026	153,400	11,927,426	171.54	4,974,426	71.54		
總 計	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	57,927,910	46,102,930	857,107	46,960,037	81.07	-10,967,873	-18.93		

備註：
以前年度保留數3,817萬6,342元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。