

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	203,164,340	140,009,043	3,752,404	143,761,447	70.76	-59,402,893	-29.24		
土地改良物	0	0	0	4,027,000	4,027,000	4,027,000	4,026,860	0	4,026,860	100.00	-140	0.00		
土地改良物	0	0	0	4,027,000	4,027,000	4,027,000	4,026,860	0	4,026,860	100.00	-140	0.00		
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	99,605,340	47,893,883	3,003,777	50,897,660	51.10	-48,707,680	-48.90	1.文化生活館新建工程：主要係承商提送結算資料之進度落後所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係契約變更作業程序尚未完成，致外牆工程之進度落後所致。	1.文化生活館新建工程：已請監造單位儘速審查，並安排相關協調會議。 2.泰順街38巷10號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：刻正積極辦理契約變更之相關事宜。
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	99,605,340	107,607	0	107,607	0.11	-99,497,733	-99.89		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	47,786,276	3,003,777	50,790,053		50,790,053			
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	43,796,000	43,757,001	391,275	44,148,276	100.80	352,276	0.80		
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	43,796,000	42,030,588	302,766	42,333,354	96.66	-1,462,646	-3.34		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	1,726,413	88,509	1,814,922		1,814,922			
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	4,284,000	2,172,268	0	2,172,268	50.71	-2,111,732	-49.29	各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	4,284,000	2,172,268	0	2,172,268	50.71	-2,111,732	-49.29		
什項設備	500,000	146,935,000	0	-4,027,000	143,408,000	51,452,000	42,159,031	357,352	42,516,383	82.63	-8,935,617	-17.37	各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。	積極辦理中。
什項設備	500,000	146,935,000	0	-4,027,000	143,408,000	51,452,000	28,153,231	357,352	28,510,583	55.41	-22,941,417	-44.59		
訂購機件-什項	0	0	0	0	0	0	14,005,800	0	14,005,800		14,005,800			

國立臺灣師範大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數			比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)
設備											14,005,800			
總 計	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	203,164,340	140,009,043	3,752,404	143,761,447	70.76	-59,402,893	-29.24	房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：主要係承商提送結算資料之進度落後所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係契約變更作業程序尚未完成，致外牆工程之進度落後所致。	房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：已請監造單位儘速審查，並安排相關協調會議。 2.泰順街38巷10號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：刻正積極辦理契約變更之相關事宜。
土地改良物	0	0	0	4,027,000	4,027,000	4,027,000	4,026,860	0	4,026,860	100.00	-140	0.00		
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	99,605,340	47,893,883	3,003,777	50,897,660	51.10	-48,707,680	-48.90		
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	43,796,000	43,757,001	391,275	44,148,276	100.80	352,276	0.80		
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	4,284,000	2,172,268	0	2,172,268	50.71	-2,111,732	-49.29		
什項設備	500,000	146,935,000	0	-4,027,000	143,408,000	51,452,000	42,159,031	357,352	42,516,383	82.63	-8,935,617	-17.37		
總 計	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	203,164,340	140,009,043	3,752,404	143,761,447	70.76	-59,402,893	-29.24		

備註：
以前年度保留數3,817萬6,342元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。