

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	223,510,340	170,926,334	3,527,114	174,453,448	78.05	-49,056,892	-21.95		
土地改良物	0	0	0	4,027,000	4,027,000	4,027,000	4,026,860	0	4,026,860	100.00	-140	0.00		
土地改良物	0	0	0	4,027,000	4,027,000	4,027,000	4,026,860	0	4,026,860	100.00	-140	0.00		
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	111,492,340	50,791,722	3,206,105	53,997,827	48.43	-57,494,513	-51.57	1.文化生活館新建工程：主要係承商提送結算資料之進度落後所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係契約變更作業程序尚未完成，致外牆工程之進度落後所致。	1.文化生活館新建工程：已請監造單位儘速審查，並安排相關協調會議。 2.泰順街38巷10號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：刻正積極辦理契約變更之相關事宜。
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	111,492,340	495,502	0	495,502	0.44	-110,996,838	-99.56		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	50,296,220	3,206,105	53,502,325		53,502,325			
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	51,505,000	65,836,397	278,465	66,114,862	128.37	14,609,862	28.37	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。	
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	51,505,000	51,109,984	189,956	51,299,940	99.60	-205,060	-0.40		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	14,726,413	88,509	14,814,922		14,814,922			
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	4,464,000	2,828,569	0	2,828,569	63.36	-1,635,431	-36.64	各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	4,464,000	2,828,569	0	2,828,569	63.36	-1,635,431	-36.64		
什項設備	500,000	146,935,000	0	-4,027,000	143,408,000	52,022,000	47,442,786	42,544	47,485,330	91.28	-4,536,670	-8.72		
什項設備	500,000	146,935,000	0	-4,027,000	143,408,000	52,022,000	33,436,986	42,544	33,479,530	64.36	-18,542,470	-35.64		
訂購機件-什項	0	0	0	0	0	0	14,005,800	0	14,005,800		14,005,800			

國立臺灣師範大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											14,005,800			
總 計	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	223,510,340	170,926,334	3,527,114	174,453,448	78.05	-49,056,892	-21.95	房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：主要係承商提送結算資料之進度落後所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係契約變更作業程序尚未完成，致外牆工程之進度落後所致。	房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：已請監造單位儘速審查，並安排相關協調會議。 2.泰順街38巷10號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：刻正積極辦理契約變更之相關事宜。
土地改良物	0	0	0	4,027,000	4,027,000	4,027,000	4,026,860	0	4,026,860	100.00	-140	0.00		
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	111,492,340	50,791,722	3,206,105	53,997,827	48.43	-57,494,513	-51.57		
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	51,505,000	65,836,397	278,465	66,114,862	128.37	14,609,862	28.37		
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	4,464,000	2,828,569	0	2,828,569	63.36	-1,635,431	-36.64		
什項設備	500,000	146,935,000	0	-4,027,000	143,408,000	52,022,000	47,442,786	42,544	47,485,330	91.28	-4,536,670	-8.72		
總 計	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	223,510,340	170,926,334	3,527,114	174,453,448	78.05	-49,056,892	-21.95		

備註：
以前年度保留數3,817萬6,342元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。