

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	258,004,340	208,410,466	4,610,219	213,020,685	82.56	-44,983,655	-17.44		
土地改良物	0	0	0	4,027,000	4,027,000	4,027,000	4,026,860	0	4,026,860	100.00	-140	0.00		
土地改良物	0	0	0	4,027,000	4,027,000	4,027,000	4,026,860	0	4,026,860	100.00	-140	0.00		
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	123,144,340	62,616,787	3,911,514	66,528,301	54.02	-56,616,039	-45.98	1.文化生活館新建工程：主要係承商提送結算資料之進度落後及部分內容尚有疑慮所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：俟完成契約變更之相關事宜，將請承商全面趕工進。	1.文化生活館新建工程：已請廠商儘速修正後重新提送。 2.泰順街38巷10號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：俟完成契約變更之相關事宜，將請承商全面趕工進。
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	123,144,340	495,502	0	495,502	0.40	-122,648,838	-99.60		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	62,121,285	3,911,514	66,032,799		66,032,799			
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	62,877,000	82,170,342	589,225	82,759,567	131.62	19,882,567	31.62	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。	
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	62,877,000	64,461,091	343,724	64,804,815	103.07	1,927,815	3.07		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	17,709,251	245,501	17,954,752		17,954,752			
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	4,644,000	5,538,706	0	5,538,706	119.27	894,706	19.27	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。	
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	4,644,000	5,538,706	0	5,538,706	119.27	894,706	19.27		
什項設備	500,000	146,935,000	0	-4,027,000	143,408,000	63,312,000	54,057,771	109,480	54,167,251	85.56	-9,144,749	-14.44	各單位陸續請購中，致實際數較	積極辦理中。

國立臺灣師範大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-9,144,749		預算數減少。	
什項設備	500,000	146,935,000	0	-4,027,000	143,408,000	63,312,000	40,051,971	109,480	40,161,451	63.43	-23,150,549	-36.57		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	14,005,800	0	14,005,800		14,005,800			
總 計	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	258,004,340	208,410,466	4,610,219	213,020,685	82.56	-44,983,655	-17.44	房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：主要係 商僑提送結算資 料之進度落後及 部分內容尚有疑 慮所致。 2.泰順街38巷10 號新建工程：主 要係商僑連辦理 估驗計價等請款 作業。 3.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：俟完成契約變 更之相關事宜， 將請承商全面鑽 趕工進。	房屋及建築： 1.文化生活館新 建工程：已請廠 商儘速修正後重 新提送。 2.泰順街38巷10 號新建工程：已 請承商儘速辦理 估驗計價等請款 作業。 3.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：俟完成契約變 更之相關事宜， 將請承商全面鑽 趕工進。
土地改良物	0	0	0	4,027,000	4,027,000	4,027,000	4,026,860	0	4,026,860	100.00	-140	0.00		
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	123,144,340	62,616,787	3,911,514	66,528,301	54.02	-56,616,039	-45.98		
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	62,877,000	82,170,342	589,225	82,759,567	131.62	19,882,567	31.62		
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	4,644,000	5,538,706	0	5,538,706	119.27	894,706	19.27		
什項設備	500,000	146,935,000	0	-4,027,000	143,408,000	63,312,000	54,057,771	109,480	54,167,251	85.56	-9,144,749	-14.44		
總 計	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	258,004,340	208,410,466	4,610,219	213,020,685	82.56	-44,983,655	-17.44		

備註：
以前年度保留數3,817萬6,342元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。