

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	322,659,340	226,171,975	4,769,854	230,941,829	71.57	-91,717,511	-28.43		
土地改良物	0	0	0	4,027,000	4,027,000	4,027,000	4,026,860	0	4,026,860	100.00	-140	0.00		
土地改良物	0	0	0	4,027,000	4,027,000	4,027,000	4,026,860	0	4,026,860	100.00	-140	0.00		
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	135,323,340	65,546,350	4,065,761	69,612,111	51.44	-65,711,229	-48.56	1.文化生活館新建工程：主要係承商提送結算資料之進度落後及部分內容尚有疑慮所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：俟完成契約變更之相關事宜，將請承商全面趕工進。	1.文化生活館新建工程：已請廠商儘速修正後重新提送。 2.泰順街38巷10號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：俟完成契約變更之相關事宜，將請承商全面鑽趕工進。
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	135,323,340	495,502	0	495,502	0.37	-134,827,838	-99.63		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	65,050,848	4,065,761	69,116,609		69,116,609			
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	83,745,000	91,175,345	524,177	91,699,522	109.50	7,954,522	9.50		
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	83,745,000	73,466,094	278,676	73,744,770	88.06	-10,000,230	-11.94		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	17,709,251	245,501	17,954,752		17,954,752			
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	13,698,000	6,142,349	0	6,142,349	44.84	-7,555,651	-55.16	各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	13,698,000	6,142,349	0	6,142,349	44.84	-7,555,651	-55.16		
什項設備	500,000	146,935,000	0	-4,027,000	143,408,000	85,866,000	59,281,071	179,916	59,460,987	69.25	-26,405,013	-30.75	各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。	積極辦理中。
什項設備	500,000	146,935,000	0	-4,027,000	143,408,000	85,866,000	43,743,037	179,916	43,922,953	51.15	-41,943,047	-48.85		
訂購機件-什項	0	0	0	0	0	0	15,538,034	0	15,538,034		15,538,034			

國立臺灣師範大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											15,538,034			
總 計	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	322,659,340	226,171,975	4,769,854	230,941,829	71.57	-91,717,511	-28.43	房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：主要係廠商提送結算資料之進度落後及部分內容尚有疑慮所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係廠商辦理估驗計價之進度落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：俟完成契約變更之相關事宜，將請廠商全面鑽趕工進。	房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：已請廠商儘速修正後重新提送。 2.泰順街38巷10號新建工程：已請廠商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：俟完成契約變更之相關事宜，將請廠商全面鑽趕工進。
土地改良物	0	0	0	4,027,000	4,027,000	4,027,000	4,026,860	0	4,026,860	100.00	-140	0.00		
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	0	180,536,342	135,323,340	65,546,350	4,065,761	69,612,111	51.44	-65,711,229	-48.56		
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	0	146,545,000	83,745,000	91,175,345	524,177	91,699,522	109.50	7,954,522	9.50		
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	0	16,591,000	13,698,000	6,142,349	0	6,142,349	44.84	-7,555,651	-55.16		
什項設備	500,000	146,935,000	0	-4,027,000	143,408,000	85,866,000	59,281,071	179,916	59,460,987	69.25	-26,405,013	-30.75		
總 計	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	322,659,340	226,171,975	4,769,854	230,941,829	71.57	-91,717,511	-28.43		

備註：
以前年度保留數3,817萬6,342元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。