

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	491,107,342	345,857,304	8,698,502	354,555,806	72.20	-136,551,536	-27.80		
土地改良物	0	0	0	4,026,860	4,026,860	4,026,860	4,026,860	0	4,026,860	100.00	0	0.00		
土地改良物	0	0	0	4,026,860	4,026,860	4,026,860	4,026,860	0	4,026,860	100.00	0	0.00		
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	11,613,715	192,150,057	192,150,057	77,008,091	4,340,603	81,348,694	42.34	-110,801,363	-57.66	1.文化生活館新建工程：主要係因履約爭議廠商不服工程會調解建議，未積極辦理相關結案作業所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係契約變更作業程序尚未完成，致外牆工程之進度落後所致。	1.文化生活館新建工程：刻正辦理原契約之結算作業。 2.泰順街38巷10號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：刻正辦理契約變更之議價作業。
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	11,613,715	192,150,057	192,150,057	6,275,452	0	6,275,452	3.27	-185,874,605	-96.73		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	70,732,639	4,340,603	75,073,242		75,073,242			
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	19,144,878	165,689,878	165,689,878	160,274,763	3,715,115	163,989,878	98.97	-1,700,000	-1.03		
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	19,144,878	165,689,878	165,689,878	136,466,912	2,963,064	139,429,976	84.15	-26,259,902	-15.85		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	23,807,851	752,051	24,559,902		24,559,902			
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	-5,868,017	10,722,983	10,722,983	10,322,983	0	10,322,983	96.27	-400,000	-3.73		
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	-5,868,017	10,722,983	10,722,983	10,322,983	0	10,322,983	96.27	-400,000	-3.73		
什項設備	500,000	146,935,000	0	-28,917,436	118,517,564	118,517,564	94,224,607	642,784	94,867,391	80.05	-23,650,173	-19.95	配合學校教學研究需求依實際數列支。	督促業務單位妥為規劃。
什項設備	500,000	146,935,000	0	-28,917,436	118,517,564	118,517,564	75,706,831	642,784	76,349,615	64.42	-42,167,949	-35.58		
訂購機件-什項	0	0	0	0	0	0	18,517,776	0	18,517,776		18,517,776			

國立臺灣師範大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備												18,517,776		
總 計	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	491,107,342	345,857,304	8,698,502	354,555,806	72.20	-136,551,536	-27.80	房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：主要係因履約爭議廠商不服工程會調解建議，未積極辦理相關結案作業所致。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係承商辦理估驗計價之進度落後所致。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係契約變更作業程序尚未完成，致外牆工程之進度落後所致。	房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：刻正辦理原契約之結算作業。 2.泰順街38巷10號新建工程：已請承商儘速辦理估驗計價等請款作業。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：刻正辦理契約變更之議價作業。
土地改良物	0	0	0	4,026,860	4,026,860	4,026,860	4,026,860	0	4,026,860	100.00	0	0.00		
房屋及建築	35,576,342	144,960,000	0	11,613,715	192,150,057	192,150,057	77,008,091	4,340,603	81,348,694	42.34	-110,801,363	-57.66		
機械及設備	1,700,000	144,845,000	0	19,144,878	165,689,878	165,689,878	160,274,763	3,715,115	163,989,878	98.97	-1,700,000	-1.03		
交通及運輸設備	400,000	16,191,000	0	-5,868,017	10,722,983	10,722,983	10,322,983	0	10,322,983	96.27	-400,000	-3.73		
什項設備	500,000	146,935,000	0	-28,917,436	118,517,564	118,517,564	94,224,607	642,784	94,867,391	80.05	-23,650,173	-19.95		
總 計	38,176,342	452,931,000	0	0	491,107,342	491,107,342	345,857,304	8,698,502	354,555,806	72.20	-136,551,536	-27.80		

備註：
以前年度保留數3,817萬6,342元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。