

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	113,401,363	315,150,000	0	0	428,551,363	29,587,943	9,838,094	0	9,838,094	33.25	-19,749,849	-66.75		
房屋及建築	110,801,363	75,139,000	0	0	185,940,363	17,197,943	2,000,000	0	2,000,000	11.63	-15,197,943	-88.37	1.文化生活館新建工程：主要係廠商結算資料製作有誤，經多次溝通與修正致進度落後。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工程進度落後。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係廠商尚未修正契約變更展延工期之預定進度表，致估驗計價落後。	1.文化生活館新建工程：結算資料業經監造單位審定，刻正辦理結算作業簽核程序。 2.泰順街38巷10號新建工程：建築師已提送相關資料，刻正辦理契約變更之相關事宜。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：請廠商儘速依展延天數修正預定進度表，並按期進行估驗計價請領工程款。
房屋及建築	110,801,363	75,139,000	0	0	185,940,363	17,197,943	0	0	0	0.00	-17,197,943	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000			
機械及設備	1,700,000	151,972,000	0	0	153,672,000	4,562,000	5,030,035	0	5,030,035	110.26	468,035	10.26	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。	
機械及設備	1,700,000	151,972,000	0	0	153,672,000	4,562,000	5,030,035	0	5,030,035	110.26	468,035	10.26		
交通及運輸設備	400,000	11,940,000	0	0	12,340,000	464,000	0	0	0	0.00	-464,000	-100.00	各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	400,000	11,940,000	0	0	12,340,000	464,000	0	0	0	0.00	-464,000	-100.00		
什項設備	500,000	76,099,000	0	0	76,599,000	7,364,000	2,808,059	0	2,808,059	38.13	-4,555,941	-61.87	各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。	積極辦理中。
什項設備	500,000	76,099,000	0	0	76,599,000	7,364,000	2,808,059	0	2,808,059	38.13	-4,555,941	-61.87		
總 計	113,401,363	315,150,000	0	0	428,551,363	29,587,943	9,838,094	0	9,838,094	33.25	-19,749,849	-66.75	房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：主要係廠商結算資料製	房屋及建築： 1.文化生活館新建工程：結算資料業經監造單位

國立臺灣師範大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-19,749,849		作有誤，經多次溝通與修正致進度落後。 2.泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工程進度落後。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係廠商尚未修正契約變更展延工期之預定進度表，致估驗計價落後。	審定，刻正辦理結算作業簽核程序。 2.泰順街38巷10號新建工程：建築師已提送相關資料，刻正辦理契約變更之相關事宜。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：請廠商儘速依展延天數修正預定進度表，並按期進行估驗計價請領工程款。
房屋及建築	110,801,363	75,139,000	0	0	185,940,363	17,197,943	2,000,000	0	2,000,000	11.63	-15,197,943	-88.37		
機械及設備	1,700,000	151,972,000	0	0	153,672,000	4,562,000	5,030,035	0	5,030,035	110.26	468,035	10.26		
交通及運輸設備	400,000	11,940,000	0	0	12,340,000	464,000	0	0	0	0.00	-464,000	-100.00		
什項設備	500,000	76,099,000	0	0	76,599,000	7,364,000	2,808,059	0	2,808,059	38.13	-4,555,941	-61.87		
總 計	113,401,363	315,150,000	0	0	428,551,363	29,587,943	9,838,094	0	9,838,094	33.25	-19,749,849	-66.75		

備註：

以前年度保留數1億1,340萬1,363元(1,535萬8,847元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，9,804萬2,516元由自籌收入支應)。