

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	113,401,363	315,150,000	0	0	428,551,363	75,108,719	68,113,209	615,573	68,728,782	91.51	-6,379,937	-8.49		
房屋及建築	110,801,363	75,139,000	0	0	185,940,363	36,218,719	12,884,259	559,335	13,443,594	37.12	-22,775,125	-62.88	1.泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工程進度落後。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係驗收缺失廠商仍在改善中。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係外牆帷幕之加工圖繪製進度緩慢，致估驗計價進度落後。	1.泰順街38巷10號新建工程：建築師已提送相關資料，刻正辦理契約變更之相關事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請建築師督促廠商依契約規定辦理驗收缺失之相關事宜。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：廠商將積極與協力廠商加派人員繪製加工圖，以加速製造帷幕。
房屋及建築	110,801,363	75,139,000	0	0	185,940,363	36,218,719	0	0	0	0.00	-36,218,719	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	12,884,259	559,335	13,443,594		13,443,594			
機械及設備	1,700,000	151,972,000	0	0	153,672,000	23,795,000	23,671,718	56,238	23,727,956	99.72	-67,044	-0.28		
機械及設備	1,700,000	151,972,000	0	0	153,672,000	23,795,000	13,463,630	27,207	13,490,837	56.70	-10,304,163	-43.30		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	10,208,088	29,031	10,237,119		10,237,119			
交通及運輸設備	400,000	11,940,000	0	0	12,340,000	1,532,000	1,062,270	0	1,062,270	69.34	-469,730	-30.66	各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	400,000	11,940,000	0	0	12,340,000	1,532,000	1,062,270	0	1,062,270	69.34	-469,730	-30.66		
什項設備	500,000	76,099,000	0	0	76,599,000	13,563,000	30,494,962	0	30,494,962	224.84	16,931,962	124.84	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。	
什項設備	500,000	76,099,000	0	0	76,599,000	13,563,000	20,316,234	0	20,316,234	149.79	6,753,234	49.79		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	10,178,728	0	10,178,728		10,178,728			

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	113,401,363	315,150,000	0	0	428,551,363	75,108,719	68,113,209	615,573	68,728,782	91.51	-6,379,937	-8.49	房屋及建築： 1.泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工程進度落後。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係驗收缺失廠商仍在改善中。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係外牆帷幕之加工圖繪製進度緩慢，致估驗計價進度落後。	房屋及建築： 1.泰順街38巷10號新建工程：建築師已提送相關資料，刻正辦理契約變更之相關事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請建築師督促廠商依契約規定辦理驗收缺失之相關事宜。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：廠商將積極與協力廠商加派人員繪製加工圖，以加速製造帷幕。
房屋及建築	110,801,363	75,139,000	0	0	185,940,363	36,218,719	12,884,259	559,335	13,443,594	37.12	-22,775,125	-62.88		
機械及設備	1,700,000	151,972,000	0	0	153,672,000	23,795,000	23,671,718	56,238	23,727,956	99.72	-67,044	-0.28		
交通及運輸設備	400,000	11,940,000	0	0	12,340,000	1,532,000	1,062,270	0	1,062,270	69.34	-469,730	-30.66		
什項設備	500,000	76,099,000	0	0	76,599,000	13,563,000	30,494,962	0	30,494,962	224.84	16,931,962	124.84		
總 計	113,401,363	315,150,000	0	0	428,551,363	75,108,719	68,113,209	615,573	68,728,782	91.51	-6,379,937	-8.49		

備註：
以前年度保留數1億1,340萬1,363元(1,535萬8,847元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，9,804萬2,516元由自籌收入支應)。