

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	113,401,363	315,150,000	0	0	428,551,363	110,362,719	79,284,213	639,885	79,924,098	72.42	-30,438,621	-27.58		
房屋及建築	110,801,363	75,139,000	0	0	185,940,363	48,898,719	13,792,991	559,335	14,352,326	29.35	-34,546,393	-70.65	1.泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工程進度落後。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係驗收缺失廠商仍在改善中。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係外牆帷幕之加工圖繪製進度緩慢，致估驗計價進度落後。	1.泰順街38巷10號新建工程：經審查廠商提送資料有誤，俟其修正後將儘速辦理後續契約變更之相關事宜。 2.羅斯福路二段7巷26號新建工程：已請建築師督促廠商依契約規定辦理驗收缺失之相關事宜。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：廠商將積極與協力廠商加派人員繪製加工圖，以加速製造帷幕。
房屋及建築	110,801,363	75,139,000	0	0	185,940,363	48,898,719	57,844	0	57,844	0.12	-48,840,875	-99.88		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	13,735,147	559,335	14,294,482		14,294,482			
機械及設備	1,700,000	151,972,000	0	0	153,672,000	29,928,000	30,175,444	80,550	30,255,994	101.10	327,994	1.10		
機械及設備	1,700,000	151,972,000	0	0	153,672,000	29,928,000	22,526,836	51,519	22,578,355	75.44	-7,349,645	-24.56		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	7,648,608	29,031	7,677,639		7,677,639			
交通及運輸設備	400,000	11,940,000	0	0	12,340,000	1,840,000	1,473,147	0	1,473,147	80.06	-366,853	-19.94	各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	400,000	11,940,000	0	0	12,340,000	1,840,000	1,473,147	0	1,473,147	80.06	-366,853	-19.94		
什項設備	500,000	76,099,000	0	0	76,599,000	29,696,000	33,842,631	0	33,842,631	113.96	4,146,631	13.96	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。	
什項設備	500,000	76,099,000	0	0	76,599,000	29,696,000	23,566,503	0	23,566,503	79.36	-6,129,497	-20.64		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	10,276,128	0	10,276,128		10,276,128			

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	113,401,363	315,150,000	0	0	428,551,363	110,362,719	79,284,213	639,885	79,924,098	72.42	-30,438,621	-27.58	房屋及建築： 1.泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工程進度落後。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係驗收缺失廠商仍在改善中。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係外牆帷幕之加工圖繪製進度緩慢，致估驗計價進度落後。	房屋及建築： 1.泰順街38巷10號新建工程：經審查廠商提送資料有誤，俟其修正後將儘速辦理後續契約變更之相關事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請建築師督促廠商依契約規定辦理驗收缺失之相關事宜。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：廠商將積極與協力廠商加派人員繪製加工圖，以加速製造帷幕。
房屋及建築	110,801,363	75,139,000	0	0	185,940,363	48,898,719	13,792,991	559,335	14,352,326	29.35	-34,546,393	-70.65		
機械及設備	1,700,000	151,972,000	0	0	153,672,000	29,928,000	30,175,444	80,550	30,255,994	101.10	327,994	1.10		
交通及運輸設備	400,000	11,940,000	0	0	12,340,000	1,840,000	1,473,147	0	1,473,147	80.06	-366,853	-19.94		
什項設備	500,000	76,099,000	0	0	76,599,000	29,696,000	33,842,631	0	33,842,631	113.96	4,146,631	13.96		
總 計	113,401,363	315,150,000	0	0	428,551,363	110,362,719	79,284,213	639,885	79,924,098	72.42	-30,438,621	-27.58		

備註：

以前年度保留數1億1,340萬1,363元(1,535萬8,847元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，9,804萬2,516元由自籌收入支應)。