

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	113,401,363	315,150,000	0	0	428,551,363	142,320,719	115,376,313	2,003,768	117,380,081	82.48	-24,940,638	-17.52		
房屋及建築	110,801,363	75,139,000	0	0	185,940,363	66,927,719	33,644,907	1,550,499	35,195,406	52.59	-31,732,313	-47.41	1.泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工程進度落後。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係驗收缺失廠商仍在改善中。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係外牆帷幕之加工圖繪製進度緩慢，致估驗計價進度落後。	1.泰順街38巷10號新建工程：經審查廠商提送資料有誤，俟其修正後將儘速辦理後續契約變更之相關事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請建築師督促廠商依契約規定辦理驗收缺失之相關事宜。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：廠商將積極與協力廠商加派人員繪製加工圖，以加速製造帷幕。
房屋及建築	110,801,363	75,139,000	0	0	185,940,363	66,927,719	964,732	0	964,732	1.44	-65,962,987	-98.56		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	32,680,175	1,550,499	34,230,674		34,230,674			
機械及設備	1,700,000	151,972,000	0	0	153,672,000	37,837,000	37,978,791	453,269	38,432,060	101.57	595,060	1.57		
機械及設備	1,700,000	151,972,000	0	0	153,672,000	37,837,000	30,330,183	424,238	30,754,421	81.28	-7,082,579	-18.72		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	7,648,608	29,031	7,677,639		7,677,639			
交通及運輸設備	400,000	11,940,000	0	0	12,340,000	2,385,000	2,586,593	0	2,586,593	108.45	201,593	8.45		
交通及運輸設備	400,000	11,940,000	0	0	12,340,000	2,385,000	2,586,593	0	2,586,593	108.45	201,593	8.45		
什項設備	500,000	76,099,000	0	0	76,599,000	35,171,000	41,166,022	0	41,166,022	117.05	5,995,022	17.05	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。	
什項設備	500,000	76,099,000	0	0	76,599,000	35,171,000	30,987,294	0	30,987,294	88.10	-4,183,706	-11.90		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	10,178,728	0	10,178,728		10,178,728			
總 計	113,401,363	315,150,000	0	0	428,551,363	142,320,719	115,376,313	2,003,768	117,380,081	82.48	-24,940,638	-17.52	房屋及建築：	房屋及建築：

國立臺灣師範大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-24,940,638		1.泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工程進度落後。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係驗收缺失廠商仍在改善中。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係外牆帷幕之加工圖繪製進度緩慢，致估驗計價進度落後。 1.泰順街38巷10號新建工程：經審查廠商提送資料有誤，俟其修正後將儘速辦理後續契約變更之相關事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請建築師督促廠商依契約規定辦理驗收缺失之相關事宜。 3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：廠商將積極與協力廠商加派人員繪製加工圖，以加速製造帷幕。	
房屋及建築	110,801,363	75,139,000	0	0	185,940,363	66,927,719	33,644,907	1,550,499	35,195,406	52.59	-31,732,313	-47.41		
機械及設備	1,700,000	151,972,000	0	0	153,672,000	37,837,000	37,978,791	453,269	38,432,060	101.57	595,060	1.57		
交通及運輸設備	400,000	11,940,000	0	0	12,340,000	2,385,000	2,586,593	0	2,586,593	108.45	201,593	8.45		
什項設備	500,000	76,099,000	0	0	76,599,000	35,171,000	41,166,022	0	41,166,022	117.05	5,995,022	17.05		
總 計	113,401,363	315,150,000	0	0	428,551,363	142,320,719	115,376,313	2,003,768	117,380,081	82.48	-24,940,638	-17.52		

備註：

以前年度保留數1億1,340萬1,363元(1,535萬8,847元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，9,804萬2,516元由自籌收入支應)。