

# 國立臺灣師範大學校務基金

## 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱          | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |             | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形     |           |             |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                                                                             | 改進措施                                                                                                                                          |
|---------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|-------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)  |                      | 實 際 執 行 數   |           |             |              | 比較增減(-)           |              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
|               |               |                       |                        |       |             |                      | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| 一般建築及設備<br>計畫 | 113,401,363   | 315,150,000           | 0                      | 0     | 428,551,363 | 161,181,719          | 143,079,115 | 1,823,441 | 144,902,556 | 89.90        | -16,279,163       | -10.10       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| 房屋及建築         | 110,801,363   | 75,139,000            | 0                      | 0     | 185,940,363 | 67,927,719           | 33,696,907  | 1,550,499 | 35,247,406  | 51.89        | -32,680,313       | -48.11       | 1.泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工程進度落後。<br>2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係廠商改善驗收缺失之期程落後所致。<br>3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係外牆帷幕之加工圖繪製進度緩慢，致估驗計價進度落後。 | 1.泰順街38巷10號新建工程：刻正辦理契約變更作業，並將儘速辦理後續竣工及驗收相關事宜。<br>2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：刻正簽辦有關驗收缺失項目之處理方式。<br>3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：廠商將積極與協力廠商加派人員繪製加工圖，以加速製造帷幕。 |
| 房屋及建築         | 110,801,363   | 75,139,000            | 0                      | 0     | 185,940,363 | 67,927,719           | 1,016,732   | 0         | 1,016,732   | 1.50         | -66,910,987       | -98.50       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| 未完工程-房屋及建築    | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                    | 32,680,175  | 1,550,499 | 34,230,674  |              | 34,230,674        |              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| 機械及設備         | 1,700,000     | 151,972,000           | 0                      | 0     | 153,672,000 | 46,998,000           | 61,881,710  | 90,538    | 61,972,248  | 131.86       | 14,974,248        | 31.86        | 各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算數增加。                                                                                                                     |                                                                                                                                               |
| 機械及設備         | 1,700,000     | 151,972,000           | 0                      | 0     | 153,672,000 | 46,998,000           | 54,233,102  | 61,507    | 54,294,609  | 115.53       | 7,296,609         | 15.53        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| 訂購機件-機械及設備    | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                    | 7,648,608   | 29,031    | 7,677,639   |              | 7,677,639         |              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| 交通及運輸設備       | 400,000       | 11,940,000            | 0                      | 0     | 12,340,000  | 3,379,000            | 2,641,993   | 0         | 2,641,993   | 78.19        | -737,007          | -21.81       | 各單位陸續請購中，致實際數較預算數減少。                                                                                                                          | 積極辦理中。                                                                                                                                        |
| 交通及運輸設備       | 400,000       | 11,940,000            | 0                      | 0     | 12,340,000  | 3,379,000            | 2,641,993   | 0         | 2,641,993   | 78.19        | -737,007          | -21.81       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| 什項設備          | 500,000       | 76,099,000            | 0                      | 0     | 76,599,000  | 42,877,000           | 44,858,505  | 182,404   | 45,040,909  | 105.05       | 2,163,909         | 5.05         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| 什項設備          | 500,000       | 76,099,000            | 0                      | 0     | 76,599,000  | 42,877,000           | 34,679,777  | 182,404   | 34,862,181  | 81.31        | -8,014,819        | -18.69       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| 訂購機件-什項設備     | 0             | 0                     | 0                      | 0     | 0           | 0                    | 10,178,728  | 0         | 10,178,728  |              | 10,178,728        |              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| 總 計           | 113,401,363   | 315,150,000           | 0                      | 0     | 428,551,363 | 161,181,719          | 143,079,115 | 1,823,441 | 144,902,556 | 89.90        | -16,279,163       | -10.10       | 房屋及建築：                                                                                                                                        | 房屋及建築：                                                                                                                                        |

# 國立臺灣師範大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數      |                       |                        |       |             | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |           |             |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                                                                             | 改進措施                                                                                                                                          |
|---------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)  |                    | 實 際 執 行 數   |           |             |              | 比較增減(-)           |              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
|         |               |                       |                        |       |             |                    | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
|         |               |                       |                        |       |             |                    |             |           |             |              | -16,279,163       |              | 1.泰順街38巷10號新建工程：主要係因配合建築相關法規擬辦理契約變更，致工程進度落後。<br>2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係廠商改善驗收缺失之期程落後所致。<br>3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：主要係外牆帷幕之加工圖繪製進度緩慢，致估驗計價進度落後。 | 1.泰順街38巷10號新建工程：刻正辦理契約變更作業，並將儘速辦理後續竣工及驗收相關事宜。<br>2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：刻正簽辦有關驗收缺失項目之處理方式。<br>3.圖書館校區美術館與多功能活動中心新建工程：廠商將積極與協力廠商加派人員繪製加工圖，以加速製造帷幕。 |
| 房屋及建築   | 110,801,363   | 75,139,000            | 0                      | 0     | 185,940,363 | 67,927,719         | 33,696,907  | 1,550,499 | 35,247,406  | 51.89        | -32,680,313       | -48.11       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| 機械及設備   | 1,700,000     | 151,972,000           | 0                      | 0     | 153,672,000 | 46,998,000         | 61,881,710  | 90,538    | 61,972,248  | 131.86       | 14,974,248        | 31.86        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| 交通及運輸設備 | 400,000       | 11,940,000            | 0                      | 0     | 12,340,000  | 3,379,000          | 2,641,993   | 0         | 2,641,993   | 78.19        | -737,007          | -21.81       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| 什項設備    | 500,000       | 76,099,000            | 0                      | 0     | 76,599,000  | 42,877,000         | 44,858,505  | 182,404   | 45,040,909  | 105.05       | 2,163,909         | 5.05         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| 總 計     | 113,401,363   | 315,150,000           | 0                      | 0     | 428,551,363 | 161,181,719        | 143,079,115 | 1,823,441 | 144,902,556 | 89.90        | -16,279,163       | -10.10       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |

備註：  
以前年度保留數1億1,340萬1,363元(1,535萬8,847元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，9,804萬2,516元由自籌收入支應)。