

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	113,401,363	315,150,000	0	0	428,551,363	307,589,235	324,418,066	6,152,914	330,570,980	107.47	22,981,745	7.47		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	935,057	0	935,057		935,057		主要係配合學校 政策，施作音樂 系館出入口無障 礙坡道及雨庇工 程所致。	將視實際執行情 形於預算總額內 調整容納。
土地改良物	0	0	0	0	0	0	935,057	0	935,057		935,057			
房屋及建築	110,801,363	75,139,000	0	0	185,940,363	123,970,235	85,878,092	4,756,463	90,634,555	73.11	-33,335,680	-26.89	1.泰順街38巷10 號新建工程：主 要係因配合建築 相關法規擬辦理 契約變更，致工 程進度落後。 2.羅斯福路二段 77巷26號新建工 程：主要係廠商 改善驗收缺失之 期程落後所致。 3.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：主要係南向格 柵區周圍之原設 計圖點位與結構 體衝突等影響致 工程進度落後。	1.泰順街38巷10 號新建工程：已 於11月9日辦理驗 收作業，並請承 商儘速完成驗收 缺失之改善作業。 2.羅斯福路二段7 巷26號新建工程 ：已於11月8日完 成驗收作業，並 請承商儘速完成 五大管線申報作 業，以取得使用 執照。 3.圖書館校區美 術館與多功能活 動中心新建工程 ：已請承商儘速 辦理契約變更之 相關事宜。
房屋及建築	110,801,363	75,139,000	0	0	185,940,363	123,970,235	1,172,500	0	1,172,500	0.95	-122,797,735	-99.05		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	84,705,592	4,756,463	89,462,055		89,462,055			
機械及設備	1,700,000	151,972,000	0	0	153,672,000	109,321,000	158,199,939	1,297,462	159,497,401	145.90	50,176,401	45.90	各單位配合業務 需要辦理採購， 致實際數較預算 數增加。	
機械及設備	1,700,000	151,972,000	0	0	153,672,000	109,321,000	120,698,975	1,268,431	121,967,406	111.57	12,646,406	11.57		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	37,500,964	29,031	37,529,995		37,529,995			
交通及運輸設備	400,000	11,940,000	0	0	12,340,000	9,242,000	6,777,317	0	6,777,317	73.33	-2,464,683	-26.67	各單位陸續請購 中，致實際數較 預算數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設	400,000	11,940,000	0	0	12,340,000	9,242,000	6,777,317	0	6,777,317	73.33	-2,464,683	-26.67		

國立臺灣師範大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
備											-2,464,683			
什項設備	500,000	76,099,000	0	0	76,599,000	65,056,000	72,627,661	98,989	72,726,650	111.79	7,670,650	11.79	各單位配合業務 需要辦理採購， 致實際數較預算 數增加。	
什項設備	500,000	76,099,000	0	0	76,599,000	65,056,000	62,448,933	98,989	62,547,922	96.14	-2,508,078	-3.86		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	10,178,728	0	10,178,728		10,178,728			
總 計	113,401,363	315,150,000	0	0	428,551,363	307,589,235	324,418,066	6,152,914	330,570,980	107.47	22,981,745	7.47		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	935,057	0	935,057		935,057			
房屋及建築	110,801,363	75,139,000	0	0	185,940,363	123,970,235	85,878,092	4,756,463	90,634,555	73.11	-33,335,680	-26.89		
機械及設備	1,700,000	151,972,000	0	0	153,672,000	109,321,000	158,199,939	1,297,462	159,497,401	145.90	50,176,401	45.90		
交通及運輸設備	400,000	11,940,000	0	0	12,340,000	9,242,000	6,777,317	0	6,777,317	73.33	-2,464,683	-26.67		
什項設備	500,000	76,099,000	0	0	76,599,000	65,056,000	72,627,661	98,989	72,726,650	111.79	7,670,650	11.79		
總 計	113,401,363	315,150,000	0	0	428,551,363	307,589,235	324,418,066	6,152,914	330,570,980	107.47	22,981,745	7.47		

備註：

以前年度保留數1億1,340萬1,363元(1,535萬8,847元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，9,804萬2,516元由自籌收入支應)。