

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	150,000,000	0	0	150,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	-5,000,000	-100.00		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	0	150,000,000	0	0	150,000,000	5,000,000	0	0	0	0.00	-5,000,000	-100.00	主要係台北市政府都市設計審議尚未通過，以及管遷工程雖已完成，惟廠商提送管遷詳細價目表未通過，付款作業落後所致。	已請廠商儘速修正詳細價目表等相關資料，並辦理請款作業。
一般建築及設備計畫	8,651,126	339,626,000	0	0	348,277,126	35,689,901	79,319,784	1,713,644	81,033,428	227.05	45,343,527	127.05		
土地	0	0	0	0	0	0	40,625,500	0	40,625,500		40,625,500		主要係配合學校政策，支付本校圖書館校區房屋及基地使用權採購案之價金等。	將視實際情形於預算總額內調整容納。
預付工程及土地款-土地	0	0	0	0	0	0	40,625,500	0	40,625,500		40,625,500			
房屋及建築	6,051,126	56,922,000	0	0	62,973,126	3,090,901	11,268,055	1,713,644	12,981,699	420.00	9,890,798	320.00	主要係羅斯福路二段77巷26號新建工程及圖書館校區美術館與多功能活動中心大樓新建工程之進度超前所致。	
房屋及建築	6,051,126	56,922,000	0	0	62,973,126	3,090,901	1,320,000	0	1,320,000	42.71	-1,770,901	-57.29		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	9,948,055	1,713,644	11,661,699		11,661,699			
機械及設備	1,700,000	175,125,000	0	0	176,825,000	14,140,000	22,269,040	0	22,269,040	157.49	8,129,040	57.49	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
機械及設備	1,700,000	175,125,000	0	0	176,825,000	14,140,000	22,269,040	0	22,269,040	157.49	8,129,040	57.49		
交通及運輸設備	400,000	12,214,000	0	0	12,614,000	2,848,000	1,021,074	0	1,021,074	35.85	-1,826,926	-64.15	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	400,000	12,214,000	0	0	12,614,000	2,848,000	1,021,074	0	1,021,074	35.85	-1,826,926	-64.15		
什項設備	500,000	95,365,000	0	0	95,865,000	15,611,000	4,136,115	0	4,136,115	26.49	-11,474,885	-73.51	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少	積極辦理中。

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-11,474,885		。	
什項設備	500,000	95,365,000	0	0	95,865,000	15,611,000	4,136,115	0	4,136,115	26.49	-11,474,885	-73.51		
總 計	8,651,126	489,626,000	0	0	498,277,126	40,689,901	79,319,784	1,713,644	81,033,428	199.15	40,343,527	99.15	土地： 主要係配合學校 政策，支付本校 圖書館校區房屋 及基地使用權採 購案之價金等。	土地： 將視實際情形於 預算總額內調整 容納。
不動產、廠房及 設備	8,651,126	489,626,000	0	0	498,277,126	40,689,901	79,319,784	1,713,644	81,033,428	199.15	40,343,527	99.15		
土地	0	0	0	0	0	0	40,625,500	0	40,625,500		40,625,500			
房屋及建築	6,051,126	206,922,000	0	0	212,973,126	8,090,901	11,268,055	1,713,644	12,981,699	160.45	4,890,798	60.45		
機械及設備	1,700,000	175,125,000	0	0	176,825,000	14,140,000	22,269,040	0	22,269,040	157.49	8,129,040	57.49		
交通及運輸設備	400,000	12,214,000	0	0	12,614,000	2,848,000	1,021,074	0	1,021,074	35.85	-1,826,926	-64.15		
什項設備	500,000	95,365,000	0	0	95,865,000	15,611,000	4,136,115	0	4,136,115	26.49	-11,474,885	-73.51		
總 計	8,651,126	489,626,000	0	0	498,277,126	40,689,901	79,319,784	1,713,644	81,033,428	199.15	40,343,527	99.15		

備註：
以前年度保留數865萬1,126元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。