

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	150,000,000	0	0	150,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	-10,000,000	-100.00		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	0	150,000,000	0	0	150,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	-10,000,000	-100.00	主要係台北市政府都市設計審議於107年6月13日始核定，以及管選工程雖已完成，惟廠商提送管選詳細價目表未通過，付款作業落後所致。	已請廠商儘速修正詳細價目表等相關資料，並辦理請款作業。
一般建築及設備計畫	8,651,126	339,626,000	0	0	348,277,126	110,354,332	160,182,003	4,199,290	164,381,293	148.96	54,026,961	48.96		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	61,229	0	61,229		61,229		主要係支付校本部運動場地下停車場身障電梯增設暨周邊友善環境改善工程之委託設計監造費。	將視實際情形於預算總額內調整容納。
土地改良物	0	0	0	0	0	0	61,229	0	61,229		61,229			
房屋及建築	6,051,126	56,922,000	0	0	62,973,126	23,838,332	92,767,868	3,805,043	96,572,911	405.12	72,734,579	305.12	主要係支付本校圖書館校區房屋及基地使用權之價金，以及羅斯福路二段77巷26號新建工程之付款進度超前所致。	
房屋及建築	6,051,126	56,922,000	0	0	62,973,126	23,838,332	42,038,000	0	42,038,000	176.35	18,199,668	76.35		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	50,729,868	3,805,043	54,534,911		54,534,911			
機械及設備	1,700,000	175,125,000	0	0	176,825,000	35,741,000	45,097,723	224,247	45,321,970	126.81	9,580,970	26.81	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
機械及設備	1,700,000	175,125,000	0	0	176,825,000	35,741,000	44,588,623	224,247	44,812,870	125.38	9,071,870	25.38		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	509,100	0	509,100		509,100			
交通及運輸設備	400,000	12,214,000	0	0	12,614,000	5,391,000	2,183,069	0	2,183,069	40.49	-3,207,931	-59.51	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設	400,000	12,214,000	0	0	12,614,000	5,391,000	2,183,069	0	2,183,069	40.49	-3,207,931	-59.51		

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
備											-3,207,931			
什項設備	500,000	95,365,000	0	0	95,865,000	45,384,000	20,072,114	170,000	20,242,114	44.60	-25,141,886	-55.40	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
什項設備	500,000	95,365,000	0	0	95,865,000	45,384,000	14,413,797	170,000	14,583,797	32.13	-30,800,203	-67.87		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	5,658,317	0	5,658,317		5,658,317			
總 計	8,651,126	489,626,000	0	0	498,277,126	120,354,332	160,182,003	4,199,290	164,381,293	136.58	44,026,961	36.58	房屋及建築：主要係支付本校圖書館校區房屋及基地使用權之價金，以及羅斯福路二段77巷26號新建工程之付款進度超前所致。	
不動產、廠房及設備	8,651,126	489,626,000	0	0	498,277,126	120,354,332	160,182,003	4,199,290	164,381,293	136.58	44,026,961	36.58		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	61,229	0	61,229		61,229			
房屋及建築	6,051,126	206,922,000	0	0	212,973,126	33,838,332	92,767,868	3,805,043	96,572,911	285.40	62,734,579	185.40		
機械及設備	1,700,000	175,125,000	0	0	176,825,000	35,741,000	45,097,723	224,247	45,321,970	126.81	9,580,970	26.81		
交通及運輸設備	400,000	12,214,000	0	0	12,614,000	5,391,000	2,183,069	0	2,183,069	40.49	-3,207,931	-59.51		
什項設備	500,000	95,365,000	0	0	95,865,000	45,384,000	20,072,114	170,000	20,242,114	44.60	-25,141,886	-55.40		
總 計	8,651,126	489,626,000	0	0	498,277,126	120,354,332	160,182,003	4,199,290	164,381,293	136.58	44,026,961	36.58		

備註：
以前年度保留數865萬1,126元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。