

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	150,000,000	0	0	150,000,000	10,000,000	108,000	0	108,000	1.08	-9,892,000	-98.92		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	0	150,000,000	0	0	150,000,000	10,000,000	108,000	0	108,000	1.08	-9,892,000	-98.92	主要係台北市政府都市設計審議於107年6月13日始核定，以及管遷工程雖已完成，惟廠商提送管遷詳細價目表未通過，付款作業落後所致。	已請廠商儘速修正詳細價目表等相關資料，並辦理請款作業。
一般建築及設備計畫	8,651,126	339,626,000	0	0	348,277,126	200,841,332	173,279,419	3,805,043	177,084,462	88.17	-23,756,870	-11.83		
土地改良物	0	0	0	61,000	61,000	61,000	61,229	0	61,229	100.38	229	0.38		
土地改良物	0	0	0	61,000	61,000	61,000	61,229	0	61,229	100.38	229	0.38		
房屋及建築	6,051,126	56,922,000	0	49,334,000	112,307,126	97,000,332	92,862,868	3,805,043	96,667,911	99.66	-332,421	-0.34		
房屋及建築	6,051,126	56,922,000	0	49,334,000	112,307,126	97,000,332	42,038,000	0	42,038,000	43.34	-54,962,332	-56.66		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	50,824,868	3,805,043	54,629,911		54,629,911			
機械及設備	1,700,000	175,125,000	0	-37,409,000	139,416,000	51,637,000	52,747,840	0	52,747,840	102.15	1,110,840	2.15		
機械及設備	1,700,000	175,125,000	0	-37,409,000	139,416,000	51,637,000	52,120,240	0	52,120,240	100.94	483,240	0.94		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	627,600	0	627,600		627,600			
交通及運輸設備	400,000	12,214,000	0	0	12,614,000	5,522,000	2,873,195	0	2,873,195	52.03	-2,648,805	-47.97	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	400,000	12,214,000	0	0	12,614,000	5,522,000	2,873,195	0	2,873,195	52.03	-2,648,805	-47.97		
什項設備	500,000	95,365,000	0	-11,986,000	83,879,000	46,621,000	24,734,287	0	24,734,287	53.05	-21,886,713	-46.95	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
什項設備	500,000	95,365,000	0	-11,986,000	83,879,000	46,621,000	18,895,970	0	18,895,970	40.53	-27,725,030	-59.47		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	5,838,317	0	5,838,317		5,838,317			
總 計	8,651,126	489,626,000	0	0	498,277,126	210,841,332	173,387,419	3,805,043	177,192,462	84.04	-33,648,870	-15.96	什項設備：各單位陸續請購中，致實際數較	什項設備：積極辦理中。

國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-33,648,870		預算分配數減少。	
不動產、廠房及設備	8,651,126	489,626,000	0	0	498,277,126	210,841,332	173,387,419	3,805,043	177,192,462	84.04	-33,648,870	-15.96		
土地改良物	0	0	0	61,000	61,000	61,000	61,229	0	61,229	100.38	229	0.38		
房屋及建築	6,051,126	206,922,000	0	49,334,000	262,307,126	107,000,332	92,970,868	3,805,043	96,775,911	90.44	-10,224,421	-9.56		
機械及設備	1,700,000	175,125,000	0	-37,409,000	139,416,000	51,637,000	52,747,840	0	52,747,840	102.15	1,110,840	2.15		
交通及運輸設備	400,000	12,214,000	0	0	12,614,000	5,522,000	2,873,195	0	2,873,195	52.03	-2,648,805	-47.97		
什項設備	500,000	95,365,000	0	-11,986,000	83,879,000	46,621,000	24,734,287	0	24,734,287	53.05	-21,886,713	-46.95		
總 計	8,651,126	489,626,000	0	0	498,277,126	210,841,332	173,387,419	3,805,043	177,192,462	84.04	-33,648,870	-15.96		

備註：
以前年度保留數865萬1,126元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。