

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	150,000,000	0	0	150,000,000	10,000,000	4,953,000	0	4,953,000	49.53	-5,047,000	-50.47		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	0	150,000,000	0	0	150,000,000	10,000,000	4,953,000	0	4,953,000	49.53	-5,047,000	-50.47	主要係台北市政府都市設計審議於107年6月13日始核定，以及管遷工程雖已完成，惟廠商提送管遷詳細價目表未通過，付款作業落後所致。	已請廠商儘速修正詳細價目表等相關資料，並辦理請款作業。
一般建築及設備計畫	8,651,126	339,626,000	0	0	348,277,126	218,994,332	203,556,019	4,664,577	208,220,596	95.08	-10,773,736	-4.92		
土地改良物	0	0	0	61,000	61,000	61,000	61,229	0	61,229	100.38	229	0.38		
土地改良物	0	0	0	61,000	61,000	61,000	61,229	0	61,229	100.38	229	0.38		
房屋及建築	6,051,126	56,922,000	0	49,334,000	112,307,126	111,326,332	109,800,835	4,664,577	114,465,412	102.82	3,139,080	2.82		
房屋及建築	6,051,126	56,922,000	0	49,334,000	112,307,126	111,326,332	42,038,000	0	42,038,000	37.76	-69,288,332	-62.24		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	67,762,835	4,664,577	72,427,412		72,427,412			
機械及設備	1,700,000	175,125,000	0	-37,409,000	139,416,000	55,219,000	62,446,226	0	62,446,226	113.09	7,227,226	13.09	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
機械及設備	1,700,000	175,125,000	0	-37,409,000	139,416,000	55,219,000	61,818,626	0	61,818,626	111.95	6,599,626	11.95		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	627,600	0	627,600		627,600			
交通及運輸設備	400,000	12,214,000	0	0	12,614,000	5,664,000	3,117,190	0	3,117,190	55.04	-2,546,810	-44.96	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	400,000	12,214,000	0	0	12,614,000	5,664,000	3,117,190	0	3,117,190	55.04	-2,546,810	-44.96		
什項設備	500,000	95,365,000	0	-11,986,000	83,879,000	46,724,000	28,130,539	0	28,130,539	60.21	-18,593,461	-39.79	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
什項設備	500,000	95,365,000	0	-11,986,000	83,879,000	46,724,000	22,292,222	0	22,292,222	47.71	-24,431,778	-52.29		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	5,838,317	0	5,838,317		5,838,317			

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	8,651,126	489,626,000	0	0	498,277,126	228,994,332	208,509,019	4,664,577	213,173,596	93.09	-15,820,736	-6.91	專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程：主要係台北市政府都市設計審議於107年6月13日始核定，以及管遷工程雖已完成，惟廠商提送管遷詳細價目表未通過，付款作業落後所致。 什項設備：各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程：已請廠商儘速修正詳細價目表等相關資料，並辦理請款作業。 什項設備：積極辦理中。
不動產、廠房及設備	8,651,126	489,626,000	0	0	498,277,126	228,994,332	208,509,019	4,664,577	213,173,596	93.09	-15,820,736	-6.91		
土地改良物	0	0	0	61,000	61,000	61,000	61,229	0	61,229	100.38	229	0.38		
房屋及建築	6,051,126	206,922,000	0	49,334,000	262,307,126	121,326,332	114,753,835	4,664,577	119,418,412	98.43	-1,907,920	-1.57		
機械及設備	1,700,000	175,125,000	0	-37,409,000	139,416,000	55,219,000	62,446,226	0	62,446,226	113.09	7,227,226	13.09		
交通及運輸設備	400,000	12,214,000	0	0	12,614,000	5,664,000	3,117,190	0	3,117,190	55.04	-2,546,810	-44.96		
什項設備	500,000	95,365,000	0	-11,986,000	83,879,000	46,724,000	28,130,539	0	28,130,539	60.21	-18,593,461	-39.79		
總 計	8,651,126	489,626,000	0	0	498,277,126	228,994,332	208,509,019	4,664,577	213,173,596	93.09	-15,820,736	-6.91		

備註：
以前年度保留數865萬1,126元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。