

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	150,000,000	0	0	150,000,000	10,000,000	5,786,945	0	5,786,945	57.87	-4,213,055	-42.13		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	0	150,000,000	0	0	150,000,000	10,000,000	5,786,945	0	5,786,945	57.87	-4,213,055	-42.13	主要係台北市政府都市設計審議於107年6月13日始核定，有關管遷工程雖已完成，惟廠商提送管遷詳細價目表未通過，以及尚未取得建造執照，付款作業落後所致。	已請廠商儘速修正詳細價目表，並加速建造執照審查程序及結構設計外審作業。
一般建築及設備計畫	8,651,126	339,626,000	0	0	348,277,126	225,828,332	230,823,691	5,211,814	236,035,505	104.52	10,207,173	4.52		
土地改良物	0	0	0	61,000	61,000	61,000	61,229	0	61,229	100.38	229	0.38		
土地改良物	0	0	0	61,000	61,000	61,000	61,229	0	61,229	100.38	229	0.38		
房屋及建築	6,051,126	56,922,000	0	49,334,000	112,307,126	111,526,332	120,198,334	5,211,814	125,410,148	112.45	13,883,816	12.45	主要係支付本校圖書館校區房屋及基地使用權之價金等。	將視實際情形於預算總額內調整容納。
房屋及建築	6,051,126	56,922,000	0	49,334,000	112,307,126	111,526,332	42,038,000	0	42,038,000	37.69	-69,488,332	-62.31		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	78,160,334	5,211,814	83,372,148		83,372,148			
機械及設備	1,700,000	175,125,000	0	-37,409,000	139,416,000	60,952,000	74,707,190	0	74,707,190	122.57	13,755,190	22.57	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
機械及設備	1,700,000	175,125,000	0	-37,409,000	139,416,000	60,952,000	73,253,090	0	73,253,090	120.18	12,301,090	20.18		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	1,454,100	0	1,454,100		1,454,100			
交通及運輸設備	400,000	12,214,000	0	0	12,614,000	6,527,000	3,413,910	0	3,413,910	52.30	-3,113,090	-47.70	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	400,000	12,214,000	0	0	12,614,000	6,527,000	3,413,910	0	3,413,910	52.30	-3,113,090	-47.70		
什項設備	500,000	95,365,000	0	-11,986,000	83,879,000	46,762,000	32,443,028	0	32,443,028	69.38	-14,318,972	-30.62	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	500,000	95,365,000	0	-11,986,000	83,879,000	46,762,000	26,604,711	0	26,604,711	56.89	-20,157,289	-43.11		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	5,838,317	0	5,838,317		5,838,317			
總 計	8,651,126	489,626,000	0	0	498,277,126	235,828,332	236,610,636	5,211,814	241,822,450	102.54	5,994,118	2.54	機械及設備： 各單位配合業務 需要辦理採購， 致實際數較預算 數增加。	
不動產、廠房及 設備	8,651,126	489,626,000	0	0	498,277,126	235,828,332	236,610,636	5,211,814	241,822,450	102.54	5,994,118	2.54		
土地改良物	0	0	0	61,000	61,000	61,000	61,229	0	61,229	100.38	229	0.38		
房屋及建築	6,051,126	206,922,000	0	49,334,000	262,307,126	121,526,332	125,985,279	5,211,814	131,197,093	107.96	9,670,761	7.96		
機械及設備	1,700,000	175,125,000	0	-37,409,000	139,416,000	60,952,000	74,707,190	0	74,707,190	122.57	13,755,190	22.57		
交通及運輸設備	400,000	12,214,000	0	0	12,614,000	6,527,000	3,413,910	0	3,413,910	52.30	-3,113,090	-47.70		
什項設備	500,000	95,365,000	0	-11,986,000	83,879,000	46,762,000	32,443,028	0	32,443,028	69.38	-14,318,972	-30.62		
總 計	8,651,126	489,626,000	0	0	498,277,126	235,828,332	236,610,636	5,211,814	241,822,450	102.54	5,994,118	2.54		

備註：
以前年度保留數865萬1,126元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。