

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	150,000,000	0	0	150,000,000	50,000,000	6,153,958	0	6,153,958	12.31	-43,846,042	-87.69		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	0	150,000,000	0	0	150,000,000	50,000,000	6,153,958	0	6,153,958	12.31	-43,846,042	-87.69	主要係臺北市政府都市設計審議於107年6月13日始核定，有關管遷工程雖已完成，惟廠商提送管遷詳細價目表未通過，付款作業落後所致。	刻正積極辦理開工準備作業(市政府、環保、五大管線等申請作業)，預計於11月開始全面動工。將透過專業管理模式，縮短基礎及開挖工程時程，以加速工進趕進度。
一般建築及設備計畫	8,651,126	339,626,000	0	0	348,277,126	234,775,332	254,544,179	5,211,814	259,755,993	110.64	24,980,661	10.64		
土地改良物	0	0	0	61,000	61,000	61,000	61,229	0	61,229	100.38	229	0.38		
土地改良物	0	0	0	61,000	61,000	61,000	61,229	0	61,229	100.38	229	0.38		
房屋及建築	6,051,126	56,922,000	0	49,334,000	112,307,126	111,526,332	120,337,802	5,211,814	125,549,616	112.57	14,023,284	12.57	主要係支付本校圖書館校區房屋及基地使用權之價金等。	將視實際執行情形於預算總額內調整容納。
房屋及建築	6,051,126	56,922,000	0	49,334,000	112,307,126	111,526,332	44,301,156	0	44,301,156	39.72	-67,225,176	-60.28		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	76,036,646	5,211,814	81,248,460		81,248,460			
機械及設備	1,700,000	175,125,000	0	-37,409,000	139,416,000	69,046,000	89,469,452	0	89,469,452	129.58	20,423,452	29.58	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
機械及設備	1,700,000	175,125,000	0	-37,409,000	139,416,000	69,046,000	88,528,188	0	88,528,188	128.22	19,482,188	28.22		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	941,264	0	941,264		941,264			
交通及運輸設備	400,000	12,214,000	0	0	12,614,000	7,240,000	4,304,851	0	4,304,851	59.46	-2,935,149	-40.54	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	400,000	12,214,000	0	0	12,614,000	7,240,000	4,304,851	0	4,304,851	59.46	-2,935,149	-40.54		
什項設備	500,000	95,365,000	0	-11,986,000	83,879,000	46,902,000	40,370,845	0	40,370,845	86.07	-6,531,155	-13.93	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	500,000	95,365,000	0	-11,986,000	83,879,000	46,902,000	34,532,528	0	34,532,528	73.63	-12,369,472	-26.37		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	5,838,317	0	5,838,317		5,838,317			
總 計	8,651,126	489,626,000	0	0	498,277,126	284,775,332	260,698,137	5,211,814	265,909,951	93.38	-18,865,381	-6.62	專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程：主要係臺北市政府都市設計審議於107年6月13日始核定，有關管遷工程雖已完成，惟廠商提送管遷詳細價目表未通過，付款作業落後所致。	專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程：刻正積極辦理開工準備作業(市政府、環保、五大管線等申請作業)，預計於11月開始全面動工。將透過專業管理模式，縮短基礎及開挖工程時程，以加速工進趕進度。
不動產、廠房及設備	8,651,126	489,626,000	0	0	498,277,126	284,775,332	260,698,137	5,211,814	265,909,951	93.38	-18,865,381	-6.62		
土地改良物	0	0	0	61,000	61,000	61,000	61,229	0	61,229	100.38	229	0.38		
房屋及建築	6,051,126	206,922,000	0	49,334,000	262,307,126	161,526,332	126,491,760	5,211,814	131,703,574	81.54	-29,822,758	-18.46		
機械及設備	1,700,000	175,125,000	0	-37,409,000	139,416,000	69,046,000	89,469,452	0	89,469,452	129.58	20,423,452	29.58		
交通及運輸設備	400,000	12,214,000	0	0	12,614,000	7,240,000	4,304,851	0	4,304,851	59.46	-2,935,149	-40.54		
什項設備	500,000	95,365,000	0	-11,986,000	83,879,000	46,902,000	40,370,845	0	40,370,845	86.07	-6,531,155	-13.93		
總 計	8,651,126	489,626,000	0	0	498,277,126	284,775,332	260,698,137	5,211,814	265,909,951	93.38	-18,865,381	-6.62		

備註：
以前年度保留數865萬1,126元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。