

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	150,000,000	0	0	150,000,000	90,000,000	6,153,958	0	6,153,958	6.84	-83,846,042	-93.16		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	0	150,000,000	0	0	150,000,000	90,000,000	6,153,958	0	6,153,958	6.84	-83,846,042	-93.16	主要係臺北市政府都市設計審議於107年6月13日始核定，有關管遷工程雖已完成，惟廠商提送管遷詳細價目表未通過，付款作業落後所致。	刻正積極辦理開工準備作業(市政府、環保、五大管線等申請作業)，預計於11月開始全面動工。將透過專業管理模式，縮短基礎及開挖工程時程，以加速工進趕進度。
一般建築及設備計畫	8,651,126	339,626,000	0	0	348,277,126	249,867,126	283,091,288	5,211,814	288,303,102	115.38	38,435,976	15.38		
土地改良物	0	0	0	62,000	62,000	62,000	61,229	0	61,229	98.76	-771	-1.24		
土地改良物	0	0	0	62,000	62,000	62,000	61,229	0	61,229	98.76	-771	-1.24		
房屋及建築	6,051,126	56,922,000	0	49,334,000	112,307,126	112,307,126	120,337,802	5,211,814	125,549,616	111.79	13,242,490	11.79	主要係支付本校圖書館校區房屋及基地使用權之價金等。	將視實際執行情形於預算總額內調整容納。
房屋及建築	6,051,126	56,922,000	0	49,334,000	112,307,126	112,307,126	44,301,156	0	44,301,156	39.45	-68,005,970	-60.55		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	76,036,646	5,211,814	81,248,460		81,248,460			
機械及設備	1,700,000	175,125,000	0	-37,409,000	139,416,000	79,774,000	107,823,001	0	107,823,001	135.16	28,049,001	35.16	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
機械及設備	1,700,000	175,125,000	0	-37,409,000	139,416,000	79,774,000	106,882,201	0	106,882,201	133.98	27,108,201	33.98		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	940,800	0	940,800		940,800			
交通及運輸設備	400,000	12,214,000	0	0	12,614,000	8,521,000	6,919,361	0	6,919,361	81.20	-1,601,639	-18.80	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	400,000	12,214,000	0	0	12,614,000	8,521,000	6,919,361	0	6,919,361	81.20	-1,601,639	-18.80		
什項設備	500,000	95,365,000	0	-11,987,000	83,878,000	49,203,000	47,949,895	0	47,949,895	97.45	-1,253,105	-2.55		
什項設備	500,000	95,365,000	0	-11,987,000	83,878,000	49,203,000	42,111,578	0	42,111,578	85.59	-7,091,422	-14.41		
訂購機件-什項	0	0	0	0	0	0	5,838,317	0	5,838,317		5,838,317			

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
設備											5,838,317			
總 計	8,651,126	489,626,000	0	0	498,277,126	339,867,126	289,245,246	5,211,814	294,457,060	86.64	-45,410,066	-13.36	專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程：主要係臺北市府都市設計審議於107年6月13日始核定，有關管遷工程雖已完成，惟廠商提送管遷詳細價目表未通過，付款作業落後所致。	專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程：刻正積極辦理開工準備作業(市政府、環保、五大管線等申請作業)，預計於11月開始全面動工。將透過專業管理模式，縮短基礎及開挖工程時程，以加速工進鎖趕進度。
不動產、廠房及設備	8,651,126	489,626,000	0	0	498,277,126	339,867,126	289,245,246	5,211,814	294,457,060	86.64	-45,410,066	-13.36		
土地改良物	0	0	0	62,000	62,000	62,000	61,229	0	61,229	98.76	-771	-1.24		
房屋及建築	6,051,126	206,922,000	0	49,334,000	262,307,126	202,307,126	126,491,760	5,211,814	131,703,574	65.10	-70,603,552	-34.90		
機械及設備	1,700,000	175,125,000	0	-37,409,000	139,416,000	79,774,000	107,823,001	0	107,823,001	135.16	28,049,001	35.16		
交通及運輸設備	400,000	12,214,000	0	0	12,614,000	8,521,000	6,919,361	0	6,919,361	81.20	-1,601,639	-18.80		
什項設備	500,000	95,365,000	0	-11,987,000	83,878,000	49,203,000	47,949,895	0	47,949,895	97.45	-1,253,105	-2.55		
總 計	8,651,126	489,626,000	0	0	498,277,126	339,867,126	289,245,246	5,211,814	294,457,060	86.64	-45,410,066	-13.36		

備註：
以前年度保留數865萬1,126元，全數由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應。