

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	80,954,974	300,000,000	0	0	380,954,974	80,954,974	14,386,748	1,436,568	15,823,316	19.55	-65,131,658	-80.45		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	80,954,974	300,000,000	0	0	380,954,974	80,954,974	14,386,748	1,436,568	15,823,316	19.55	-65,131,658	-80.45	主要係配合需求調整，辦理相關契約變更作業，致部分工項數量於核定前未能辦理估驗計價，付款進度落後。	刻正積極辦理契約變更之相關事宜，並請廠商配合加速工進管理。
一般建築及設備計畫	3,410,894	275,934,000	0	0	279,344,894	74,263,000	82,940,173	924,548	83,864,721	112.93	9,601,721	12.93		
房屋及建築	3,410,894	975,000	0	0	4,385,894	1,500,000	398,296	0	398,296	26.55	-1,101,704	-73.45	1.文化生活館新建工程：因工期、違約金、第一次契約變更金額等爭議，待訴訟完結始得支付款項。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係尚未取得建物使用執照，影響後續結案付款程序所致。	1.文化生活館新建工程：俟法院判決確定，將儘速辦理後續相關付款結案事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請廠商儘速辦理建物使用執照申請作業。
房屋及建築	3,410,894	975,000	0	0	4,385,894	1,500,000	0	0	0	0.00	-1,500,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	398,296	0	398,296		398,296			
機械及設備	0	170,848,000	0	0	170,848,000	43,669,000	58,111,800	164,890	58,276,690	133.45	14,607,690	33.45	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
機械及設備	0	170,848,000	0	0	170,848,000	43,669,000	44,551,800	164,890	44,716,690	102.40	1,047,690	2.40		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	13,560,000	0	13,560,000		13,560,000			
交通及運輸設備	0	4,071,000	0	0	4,071,000	779,000	1,927,308	0	1,927,308	247.41	1,148,308	147.41	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
交通及運輸設備	0	4,071,000	0	0	4,071,000	779,000	1,927,308	0	1,927,308	247.41	1,148,308	147.41		
什項設備	0	100,040,000	0	0	100,040,000	28,315,000	22,502,769	759,658	23,262,427	82.16	-5,052,573	-17.84	各單位陸續請購中，致實際數較	積極辦理中。

國立臺灣師範大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											-5,052,573		預算分配數減少。	
什項設備	0	100,040,000	0	0	100,040,000	28,315,000	18,387,969	759,658	19,147,627	67.62	-9,167,373	-32.38		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	4,114,800	0	4,114,800		4,114,800			
總 計	84,365,868	575,934,000	0	0	660,299,868	155,217,974	97,326,921	2,361,116	99,688,037	64.22	-55,529,937	-35.78	專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程：主要係配合需求調整，辦理相關契約變更作業，致部分工項數量於核定前未能辦理估驗計價，付款進度落後。	專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程：刻正積極辦理契約變更之相關事宜，並請廠商配合加速工進管理。
不動產、廠房及設備	84,365,868	575,934,000	0	0	660,299,868	155,217,974	97,326,921	2,361,116	99,688,037	64.22	-55,529,937	-35.78		
房屋及建築	84,365,868	300,975,000	0	0	385,340,868	82,454,974	14,785,044	1,436,568	16,221,612	19.67	-66,233,362	-80.33		
機械及設備	0	170,848,000	0	0	170,848,000	43,669,000	58,111,800	164,890	58,276,690	133.45	14,607,690	33.45		
交通及運輸設備	0	4,071,000	0	0	4,071,000	779,000	1,927,308	0	1,927,308	247.41	1,148,308	147.41		
什項設備	0	100,040,000	0	0	100,040,000	28,315,000	22,502,769	759,658	23,262,427	82.16	-5,052,573	-17.84		
總 計	84,365,868	575,934,000	0	0	660,299,868	155,217,974	97,326,921	2,361,116	99,688,037	64.22	-55,529,937	-35.78		

備註：

以前年度保留數8,436萬5,868元(341萬894元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，8,095萬4,974元由自籌收入支應)。