

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	80,954,974	300,000,000	0	0	380,954,974	80,954,974	28,459,261	4,474,929	32,934,190	40.68	-48,020,784	-59.32		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	80,954,974	300,000,000	0	0	380,954,974	80,954,974	28,459,261	4,474,929	32,934,190	40.68	-48,020,784	-59.32	主要係配合需求調整,辦理相關契約變更作業,致部分工項數量於核定前未能辦理估驗計價,付款進度落後。	刻正積極辦理契約變更之相關事宜,並請廠商配合加速工進管理。
一般建築及設備計畫	3,410,894	275,934,000	0	0	279,344,894	117,581,000	117,156,282	533,091	117,689,373	100.09	108,373	0.09		
房屋及建築	3,410,894	975,000	0	10,667,000	15,052,894	13,142,000	10,531,988	533,091	11,065,079	84.20	-2,076,921	-15.80	1.文化生活館新建工程:因工期、違約金、第一次契約變更金額等爭議,待訴訟完結始得支付款項。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程:主要係尚未取得建物使用執照,影響後續結案付款程序所致。 3.華語國際學舍新建工程:配合教育部審查意見修正先期規劃書,再提送至該部審核。	1.文化生活館新建工程:俟法院判決確定,將儘速辦理後續相關付款結案事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程:已請廠商儘速辦理建物使用執照申請作業。 3.華語國際學舍新建工程:待審核完成後,將儘速辦理後續相關事宜。
房屋及建築	3,410,894	975,000	0	10,667,000	15,052,894	13,142,000	0	0	0	0.00	-13,142,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	10,531,988	533,091	11,065,079		11,065,079			
機械及設備	0	170,848,000	0	0	170,848,000	71,652,000	78,024,599	0	78,024,599	108.89	6,372,599	8.89		
機械及設備	0	170,848,000	0	0	170,848,000	71,652,000	62,964,599	0	62,964,599	87.88	-8,687,401	-12.12		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	15,060,000	0	15,060,000		15,060,000			
交通及運輸設備	0	4,071,000	0	0	4,071,000	2,033,000	2,505,608	0	2,505,608	123.25	472,608	23.25	各單位配合業務需要辦理採購,致實際數較預算分配數增加。	
交通及運輸設備	0	4,071,000	0	0	4,071,000	2,033,000	2,505,608	0	2,505,608	123.25	472,608	23.25		

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	100,040,000	0	-10,667,000	89,373,000	30,754,000	26,094,087	0	26,094,087	84.85	-4,659,913	-15.15	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
什項設備	0	100,040,000	0	-10,667,000	89,373,000	30,754,000	21,979,287	0	21,979,287	71.47	-8,774,713	-28.53		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	4,114,800	0	4,114,800		4,114,800			
總 計	84,365,868	575,934,000	0	0	660,299,868	198,535,974	145,615,543	5,008,020	150,623,563	75.87	-47,912,411	-24.13	專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程：主要係配合需求調整，辦理相關契約變更作業，致部分工項數量於核定前未能辦理估驗計價，付款進度落後。	專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程：刻正積極辦理契約變更之相關事宜，並請廠商配合加速工進管理。
不動產、廠房及設備	84,365,868	575,934,000	0	0	660,299,868	198,535,974	145,615,543	5,008,020	150,623,563	75.87	-47,912,411	-24.13		
房屋及建築	84,365,868	300,975,000	0	10,667,000	396,007,868	94,096,974	38,991,249	5,008,020	43,999,269	46.76	-50,097,705	-53.24		
機械及設備	0	170,848,000	0	0	170,848,000	71,652,000	78,024,599	0	78,024,599	108.89	6,372,599	8.89		
交通及運輸設備	0	4,071,000	0	0	4,071,000	2,033,000	2,505,608	0	2,505,608	123.25	472,608	23.25		
什項設備	0	100,040,000	0	-10,667,000	89,373,000	30,754,000	26,094,087	0	26,094,087	84.85	-4,659,913	-15.15		
總 計	84,365,868	575,934,000	0	0	660,299,868	198,535,974	145,615,543	5,008,020	150,623,563	75.87	-47,912,411	-24.13		

備註：

以前年度保留數8,436萬5,868元(341萬894元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，8,095萬4,974元由自籌收入支應)。