

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	80,954,974	300,000,000	0	0	380,954,974	80,954,974	73,787,477	9,460,975	83,248,452	102.83	2,293,478	2.83		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	80,954,974	300,000,000	0	0	380,954,974	80,954,974	73,787,477	9,460,975	83,248,452	102.83	2,293,478	2.83		
一般建築及設備計畫	3,410,894	275,934,000	0	0	279,344,894	129,637,000	137,879,656	0	137,879,656	106.36	8,242,656	6.36		
房屋及建築	3,410,894	975,000	0	10,667,000	15,052,894	13,142,000	11,048,369	0	11,048,369	84.07	-2,093,631	-15.93	1.文化生活館新建工程：因工期、違約金、第一次契約變更金額等爭議，待訴訟完結始得支付款項。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請廠商儘速辦理建物使用執照申請作業。 3.華語國際學舍新建工程：工程規劃構想書經教育部同意後，將儘速辦理後續相關採購事宜。	1.文化生活館新建工程：俟法院判決確定，將儘速辦理後續相關付款結案事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請廠商儘速辦理建物使用執照申請作業。 3.華語國際學舍新建工程：配合教育部審查意見，修正工程規劃構想書並提送至該部審核。
房屋及建築	3,410,894	975,000	0	10,667,000	15,052,894	13,142,000	0	0	0	0.00	-13,142,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	11,048,369	0	11,048,369		11,048,369			
機械及設備	0	170,848,000	0	0	170,848,000	81,781,000	89,291,099	0	89,291,099	109.18	7,510,099	9.18		
機械及設備	0	170,848,000	0	0	170,848,000	81,781,000	74,191,599	0	74,191,599	90.72	-7,589,401	-9.28		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	15,099,500	0	15,099,500		15,099,500			
交通及運輸設備	0	4,071,000	0	0	4,071,000	2,099,000	3,273,028	0	3,273,028	155.93	1,174,028	55.93	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
交通及運輸設備	0	4,071,000	0	0	4,071,000	2,099,000	3,273,028	0	3,273,028	155.93	1,174,028	55.93		
什項設備	0	100,040,000	0	-10,667,000	89,373,000	32,615,000	34,267,160	0	34,267,160	105.07	1,652,160	5.07		
什項設備	0	100,040,000	0	-10,667,000	89,373,000	32,615,000	30,152,360	0	30,152,360	92.45	-2,462,640	-7.55		

國立臺灣師範大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	4,114,800	0	4,114,800		4,114,800			
總 計	84,365,868	575,934,000	0	0	660,299,868	210,591,974	211,667,133	9,460,975	221,128,108	105.00	10,536,134	5.00		
不動產、廠房及 設備	84,365,868	575,934,000	0	0	660,299,868	210,591,974	211,667,133	9,460,975	221,128,108	105.00	10,536,134	5.00		
房屋及建築	84,365,868	300,975,000	0	10,667,000	396,007,868	94,096,974	84,835,846	9,460,975	94,296,821	100.21	199,847	0.21		
機械及設備	0	170,848,000	0	0	170,848,000	81,781,000	89,291,099	0	89,291,099	109.18	7,510,099	9.18		
交通及運輸設備	0	4,071,000	0	0	4,071,000	2,099,000	3,273,028	0	3,273,028	155.93	1,174,028	55.93		
什項設備	0	100,040,000	0	-10,667,000	89,373,000	32,615,000	34,267,160	0	34,267,160	105.07	1,652,160	5.07		
總 計	84,365,868	575,934,000	0	0	660,299,868	210,591,974	211,667,133	9,460,975	221,128,108	105.00	10,536,134	5.00		

備註：

以前年度保留數8,436萬5,868元(341萬894元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，8,095萬4,974元由自籌收入支應)。