

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	80,954,974	300,000,000	0	0	380,954,974	180,954,974	98,113,634	11,989,017	110,102,651	60.85	-70,852,323	-39.15		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	80,954,974	300,000,000	0	0	380,954,974	180,954,974	98,113,634	11,989,017	110,102,651	60.85	-70,852,323	-39.15	主要係配合需求調整，辦理相關契約變更作業，致部分工項數量於核定前未能辦理估驗計價，付款進度落後。	刻正積極辦理契約變更之相關事宜，並請廠商配合加速工進管理。
一般建築及設備計畫	3,410,894	275,934,000	0	0	279,344,894	147,278,402	162,129,063	0	162,129,063	110.08	14,850,661	10.08		
房屋及建築	3,410,894	975,000	0	10,667,000	15,052,894	14,629,402	11,048,369	0	11,048,369	75.52	-3,581,033	-24.48	1.文化生活館新建工程：因工期、違約金、第一次契約變更金額等爭議，待訴訟完結始得支付款項。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係尚未取得建物使用執照，影響後續結案付款程序所致。 3.華語國際學舍新建工程：配合教育部審查意見，修正工程規劃構想書並提送至該部審核。	1.文化生活館新建工程：俟法院判決確定，將儘速辦理後續相關付款結案事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請廠商儘速辦理建物使用執照申請作業。 3.華語國際學舍新建工程：工程規劃構想書業經教育部同意，刻正辦理後續相關採購事宜。
房屋及建築	3,410,894	975,000	0	10,667,000	15,052,894	14,629,402	0	0	0	0.00	-14,629,402	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	11,048,369	0	11,048,369		11,048,369			
機械及設備	0	170,848,000	0	0	170,848,000	95,472,000	108,496,744	0	108,496,744	113.64	13,024,744	13.64	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
機械及設備	0	170,848,000	0	0	170,848,000	95,472,000	93,397,244	0	93,397,244	97.83	-2,074,756	-2.17		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	15,099,500	0	15,099,500		15,099,500			
交通及運輸設備	0	4,071,000	0	0	4,071,000	2,200,000	3,777,623	0	3,777,623	171.71	1,577,623	71.71	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	4,071,000	0	0	4,071,000	2,200,000	3,777,623	0	3,777,623	171.71	1,577,623	71.71		
什項設備	0	100,040,000	0	-10,667,000	89,373,000	34,977,000	38,806,327	0	38,806,327	110.95	3,829,327	10.95	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
什項設備	0	100,040,000	0	-10,667,000	89,373,000	34,977,000	34,651,854	0	34,651,854	99.07	-325,146	-0.93		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	4,154,473	0	4,154,473		4,154,473			
總 計	84,365,868	575,934,000	0	0	660,299,868	328,233,376	260,242,697	11,989,017	272,231,714	82.94	-56,001,662	-17.06	專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程：主要係配合需求調整，辦理相關契約變更作業，致部分工項數量於核定前未能辦理估驗計價，付款進度落後。	專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程：刻正積極辦理契約變更之相關事宜，並請廠商配合加速工進管理。
不動產、廠房及設備	84,365,868	575,934,000	0	0	660,299,868	328,233,376	260,242,697	11,989,017	272,231,714	82.94	-56,001,662	-17.06		
房屋及建築	84,365,868	300,975,000	0	10,667,000	396,007,868	195,584,376	109,162,003	11,989,017	121,151,020	61.94	-74,433,356	-38.06		
機械及設備	0	170,848,000	0	0	170,848,000	95,472,000	108,496,744	0	108,496,744	113.64	13,024,744	13.64		
交通及運輸設備	0	4,071,000	0	0	4,071,000	2,200,000	3,777,623	0	3,777,623	171.71	1,577,623	71.71		
什項設備	0	100,040,000	0	-10,667,000	89,373,000	34,977,000	38,806,327	0	38,806,327	110.95	3,829,327	10.95		
總 計	84,365,868	575,934,000	0	0	660,299,868	328,233,376	260,242,697	11,989,017	272,231,714	82.94	-56,001,662	-17.06		

備註：

以前年度保留數8,436萬5,868元(341萬894元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，8,095萬4,974元由自籌收入支應)。