

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	80,954,974	300,000,000	0	0	380,954,974	180,954,974	116,529,134	13,744,304	130,273,438	71.99	-50,681,536	-28.01		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	80,954,974	300,000,000	0	0	380,954,974	180,954,974	116,529,134	13,744,304	130,273,438	71.99	-50,681,536	-28.01	主要係配合需求調整，辦理相關契約變更作業，致部分工項數量於核定前未能辦理估驗計價，付款進度落後。	刻正積極辦理契約變更之相關事宜，並請廠商配合加速工進管理。
一般建築及設備計畫	3,410,894	275,934,000	0	0	279,344,894	164,629,402	183,137,514	0	183,137,514	111.24	18,508,112	11.24		
房屋及建築	3,410,894	975,000	0	10,667,000	15,052,894	14,629,402	11,094,594	0	11,094,594	75.84	-3,534,808	-24.16	1.文化生活館新建工程：因工期、違約金、第一次契約變更金額等爭議，待訴訟完結始得支付款項。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：主要係尚未取得建物使用執照，影響後續結案付款程序所致。 3.華語國際學舍新建工程：配合教育部審查意見，修正工程規劃構想書並提送至該部審核。	1.文化生活館新建工程：俟法院判決確定，將儘速辦理後續相關付款結案事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程：已請廠商儘速辦理建物使用執照申請作業。 3.華語國際學舍新建工程：工程規劃構想書業經教育部同意，刻正辦理後續相關採購事宜。
房屋及建築	3,410,894	975,000	0	10,667,000	15,052,894	14,629,402	0	0	0	0.00	-14,629,402	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	11,094,594	0	11,094,594		11,094,594			
機械及設備	0	170,848,000	0	0	170,848,000	109,243,000	119,466,589	0	119,466,589	109.36	10,223,589	9.36		
機械及設備	0	170,848,000	0	0	170,848,000	109,243,000	116,427,089	0	116,427,089	106.58	7,184,089	6.58		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	3,039,500	0	3,039,500		3,039,500			
交通及運輸設備	0	4,071,000	0	0	4,071,000	2,414,000	4,964,335	0	4,964,335	205.65	2,550,335	105.65	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
交通及運輸設備	0	4,071,000	0	0	4,071,000	2,414,000	4,964,335	0	4,964,335	205.65	2,550,335	105.65		

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	100,040,000	0	-10,667,000	89,373,000	38,343,000	47,611,996	0	47,611,996	124.17	9,268,996	24.17	各單位配合業務 需要辦理採購， 致實際數較預算 分配數增加。	
什項設備	0	100,040,000	0	-10,667,000	89,373,000	38,343,000	43,457,523	0	43,457,523	113.34	5,114,523	13.34		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	4,154,473	0	4,154,473		4,154,473			
總 計	84,365,868	575,934,000	0	0	660,299,868	345,584,376	299,666,648	13,744,304	313,410,952	90.69	-32,173,424	-9.31	專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程： 主要係配合需求調整，辦理相關契約變更作業，致部分工項數量於核定前未能辦理估驗計價，付款進度落後。	專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程： 刻正積極辦理契約變更之相關事宜，並請廠商配合加速工進管理。
不動產、廠房及設備	84,365,868	575,934,000	0	0	660,299,868	345,584,376	299,666,648	13,744,304	313,410,952	90.69	-32,173,424	-9.31		
房屋及建築	84,365,868	300,975,000	0	10,667,000	396,007,868	195,584,376	127,623,728	13,744,304	141,368,032	72.28	-54,216,344	-27.72		
機械及設備	0	170,848,000	0	0	170,848,000	109,243,000	119,466,589	0	119,466,589	109.36	10,223,589	9.36		
交通及運輸設備	0	4,071,000	0	0	4,071,000	2,414,000	4,964,335	0	4,964,335	205.65	2,550,335	105.65		
什項設備	0	100,040,000	0	-10,667,000	89,373,000	38,343,000	47,611,996	0	47,611,996	124.17	9,268,996	24.17		
總 計	84,365,868	575,934,000	0	0	660,299,868	345,584,376	299,666,648	13,744,304	313,410,952	90.69	-32,173,424	-9.31		

備註：

以前年度保留數8,436萬5,868元(341萬894元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，8,095萬4,974元由自籌收入支應)。