

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	80,954,974	300,000,000	0	0	380,954,974	180,954,974	139,684,243	16,169,164	155,853,407	86.13	-25,101,567	-13.87		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	80,954,974	300,000,000	0	0	380,954,974	180,954,974	139,684,243	16,169,164	155,853,407	86.13	-25,101,567	-13.87	主要係配合需求調整,辦理相關契約變更作業,致部分工項數量於核定前未能辦理估驗計價,付款進度落後。	刻正積極辦理契約變更之相關事宜,並請廠商配合加速工進管理。
一般建築及設備計畫	3,410,894	275,934,000	0	0	279,344,894	181,288,894	210,824,880	0	210,824,880	116.29	29,535,986	16.29		
房屋及建築	3,410,894	975,000	0	10,667,000	15,052,894	15,052,894	11,083,190	0	11,083,190	73.63	-3,969,704	-26.37	1.文化生活館新建工程:因工期、違約金、第一次契約變更金額等爭議,待訴訟完結始得支付款項。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程:主要係尚未取得建物使用執照,影響後續結案付款程序所致。 3.華語國際學舍新建工程:配合教育部審查意見,修正工程規劃構想書並提送至該部審核。	1.文化生活館新建工程:俟法院判決確定,將儘速辦理後續相關付款結案事宜。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程:已請廠商儘速辦理建物使用執照申請作業。 3.華語國際學舍新建工程:工程規劃構想書業經教育部同意,刻正辦理後續相關採購事宜。
房屋及建築	3,410,894	975,000	0	10,667,000	15,052,894	15,052,894	10,628,637	0	10,628,637	70.61	-4,424,257	-29.39		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	454,553	0	454,553		454,553			
機械及設備	0	170,848,000	0	0	170,848,000	122,105,000	138,037,003	0	138,037,003	113.05	15,932,003	13.05	各單位配合業務需要辦理採購,致實際數較預算分配數增加。	
機械及設備	0	170,848,000	0	0	170,848,000	122,105,000	134,957,503	0	134,957,503	110.53	12,852,503	10.53		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	3,079,500	0	3,079,500		3,079,500			
交通及運輸設備	0	4,071,000	0	0	4,071,000	2,647,000	7,123,773	0	7,123,773	269.13	4,476,773	169.13	各單位配合業務需要辦理採購,致實際數較預算分配數增加。	

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	4,071,000	0	0	4,071,000	2,647,000	7,123,773	0	7,123,773	269.13	4,476,773	169.13		
什項設備	0	100,040,000	0	-10,667,000	89,373,000	41,484,000	54,580,914	0	54,580,914	131.57	13,096,914	31.57	各單位配合業務 需要辦理採購， 致實際數較預算 分配數增加。	
什項設備	0	100,040,000	0	-10,667,000	89,373,000	41,484,000	50,426,441	0	50,426,441	121.56	8,942,441	21.56		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	4,154,473	0	4,154,473		4,154,473			
總 計	84,365,868	575,934,000	0	0	660,299,868	362,243,868	350,509,123	16,169,164	366,678,287	101.22	4,434,419	1.22		
不動產、廠房及設備	84,365,868	575,934,000	0	0	660,299,868	362,243,868	350,509,123	16,169,164	366,678,287	101.22	4,434,419	1.22		
房屋及建築	84,365,868	300,975,000	0	10,667,000	396,007,868	196,007,868	150,767,433	16,169,164	166,936,597	85.17	-29,071,271	-14.83		
機械及設備	0	170,848,000	0	0	170,848,000	122,105,000	138,037,003	0	138,037,003	113.05	15,932,003	13.05		
交通及運輸設備	0	4,071,000	0	0	4,071,000	2,647,000	7,123,773	0	7,123,773	269.13	4,476,773	169.13		
什項設備	0	100,040,000	0	-10,667,000	89,373,000	41,484,000	54,580,914	0	54,580,914	131.57	13,096,914	31.57		
總 計	84,365,868	575,934,000	0	0	660,299,868	362,243,868	350,509,123	16,169,164	366,678,287	101.22	4,434,419	1.22		

備註：

以前年度保留數8,436萬5,868元(341萬894元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，8,095萬4,974元由自籌收入支應)。