

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	80,954,974	300,000,000	0	0	380,954,974	380,954,974	221,053,169	91,518,833	312,572,002	82.05	-68,382,972	-17.95		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	80,954,974	300,000,000	0	0	380,954,974	380,954,974	221,053,169	91,518,833	312,572,002	82.05	-68,382,972	-17.95	主要係配合需求調整,辦理相關契約變更作業,致部分工項數量於核定前未能辦理估驗計價,付款進度落後。	已完成契約變更之相關事宜,並請廠商配合加速工進管理。
一般建築及設備計畫	3,410,894	275,934,000	0	0	279,344,894	279,344,894	270,338,106	2,339,069	272,677,175	97.61	-6,667,719	-2.39		
房屋及建築	3,410,894	975,000	0	11,476,344	15,862,238	15,862,238	11,801,056	0	11,801,056	74.40	-4,061,182	-25.60	1.文化生活館新建工程:因工期、違約金、第一次契約變更金額等爭議,待訴訟完結始得支付款項。 2.羅斯福路二段77巷26號新建工程:主要係尚未取得建物使用執照,影響後續結案付款程序所致。 3.華語國際學舍新建工程:配合教育部審查意見,修正工程規劃構想書並提送至該部審核。	1.文化生活館新建工程:俟法院判決確定,將儘速辦理後續相關付款結案事宜。 2.羅斯福路二段7巷26號新建工程:已請廠商儘速辦理建物使用執照申請作業。 3.華語國際學舍新建工程:工程規劃構想書業經教育部同意,刻正辦理後續相關採購事宜。
房屋及建築	3,410,894	975,000	0	11,476,344	15,862,238	15,862,238	10,628,637	0	10,628,637	67.01	-5,233,601	-32.99		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,172,419	0	1,172,419		1,172,419			
機械及設備	0	170,848,000	0	17,109,451	187,957,451	187,957,451	185,915,230	1,760,013	187,675,243	99.85	-282,208	-0.15		
機械及設備	0	170,848,000	0	17,109,451	187,957,451	187,957,451	175,193,628	1,760,013	176,953,641	94.15	-11,003,810	-5.85		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	10,721,602	0	10,721,602		10,721,602			
交通及運輸設備	0	4,071,000	0	6,034,803	10,105,803	10,105,803	8,605,803	0	8,605,803	85.16	-1,500,000	-14.84	配合學校教學研究需求依實際數列支。	督促業務單位妥為規劃。
交通及運輸設備	0	4,071,000	0	6,034,803	10,105,803	10,105,803	8,605,803	0	8,605,803	85.16	-1,500,000	-14.84		

國立臺灣師範大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	100,040,000	0	-34,620,598	65,419,402	65,419,402	64,016,017	579,056	64,595,073	98.74	-824,329	-1.26		
什項設備	0	100,040,000	0	-34,620,598	65,419,402	65,419,402	59,834,917	579,056	60,413,973	92.35	-5,005,429	-7.65		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	4,181,100	0	4,181,100		4,181,100			
總 計	84,365,868	575,934,000	0	0	660,299,868	660,299,868	491,391,275	93,857,902	585,249,177	88.63	-75,050,691	-11.37	專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程：主要係配合需求調整，辦理相關契約變更作業，致部分工項數量於核定前未能辦理估驗計價，付款進度落後。	專案計畫-公館校區學生宿舍大樓新建工程：已完成契約變更之相關事宜，並請廠商配合加速工進管理。
不動產、廠房及 設備	84,365,868	575,934,000	0	0	660,299,868	660,299,868	491,391,275	93,857,902	585,249,177	88.63	-75,050,691	-11.37		
房屋及建築	84,365,868	300,975,000	0	11,476,344	396,817,212	396,817,212	232,854,225	91,518,833	324,373,058	81.74	-72,444,154	-18.26		
機械及設備	0	170,848,000	0	17,109,451	187,957,451	187,957,451	185,915,230	1,760,013	187,675,243	99.85	-282,208	-0.15		
交通及運輸設備	0	4,071,000	0	6,034,803	10,105,803	10,105,803	8,605,803	0	8,605,803	85.16	-1,500,000	-14.84		
什項設備	0	100,040,000	0	-34,620,598	65,419,402	65,419,402	64,016,017	579,056	64,595,073	98.74	-824,329	-1.26		
總 計	84,365,868	575,934,000	0	0	660,299,868	660,299,868	491,391,275	93,857,902	585,249,177	88.63	-75,050,691	-11.37		

備註：

以前年度保留數8,436萬5,868元(341萬894元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，8,095萬4,974元由自籌收入支應)。