

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	68,382,972	330,000,000	0	0	398,382,972	28,185,341	67,685,335	0	67,685,335	240.14	39,499,994	140.14		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	68,382,972	330,000,000	0	0	398,382,972	28,185,341	67,685,335	0	67,685,335	240.14	39,499,994	140.14	主要係廠商積極趕工，致實際估驗金額較預算分配數增加。	
一般建築及設備計畫	4,893,396	301,129,000	0	0	306,022,396	39,938,000	26,210,662	0	26,210,662	65.63	-13,727,338	-34.37		
房屋及建築	3,393,396	16,000,000	0	0	19,393,396	0	0	0	0		0			
房屋及建築	3,393,396	16,000,000	0	0	19,393,396	0	0	0	0		0			
機械及設備	0	209,075,000	0	0	209,075,000	31,382,000	20,406,175	0	20,406,175	65.03	-10,975,825	-34.97	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
機械及設備	0	209,075,000	0	0	209,075,000	31,382,000	17,514,519	0	17,514,519	55.81	-13,867,481	-44.19		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	2,891,656	0	2,891,656		2,891,656			
交通及運輸設備	1,500,000	11,224,000	0	0	12,724,000	392,000	551,890	0	551,890	140.79	159,890	40.79	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
交通及運輸設備	1,500,000	11,224,000	0	0	12,724,000	392,000	551,890	0	551,890	140.79	159,890	40.79		
什項設備	0	64,830,000	0	0	64,830,000	8,164,000	5,252,597	0	5,252,597	64.34	-2,911,403	-35.66	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
什項設備	0	64,830,000	0	0	64,830,000	8,164,000	5,006,462	0	5,006,462	61.32	-3,157,538	-38.68		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	246,135	0	246,135		246,135			
總 計	73,276,368	631,129,000	0	0	704,405,368	68,123,341	93,895,997	0	93,895,997	137.83	25,772,656	37.83		
不動產、廠房及設備	73,276,368	631,129,000	0	0	704,405,368	68,123,341	93,895,997	0	93,895,997	137.83	25,772,656	37.83		
房屋及建築	71,776,368	346,000,000	0	0	417,776,368	28,185,341	67,685,335	0	67,685,335	240.14	39,499,994	140.14		
機械及設備	0	209,075,000	0	0	209,075,000	31,382,000	20,406,175	0	20,406,175	65.03	-10,975,825	-34.97		
交通及運輸設備	1,500,000	11,224,000	0	0	12,724,000	392,000	551,890	0	551,890	140.79	159,890	40.79		
什項設備	0	64,830,000	0	0	64,830,000	8,164,000	5,252,597	0	5,252,597	64.34	-2,911,403	-35.66		

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
總 計	73,276,368	631,129,000	0	0	704,405,368	68,123,341	93,895,997	0	93,895,997	137.83	25,772,656	37.83		

備註：

以前年度保留數7,327萬6,368元(242萬3,492元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，7,085萬2,876元由自籌收入支應)。