

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	68,382,972	330,000,000	0	0	398,382,972	43,251,341	98,372,444	11,982,766	110,355,210	255.15	67,103,869	155.15		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	68,382,972	330,000,000	0	0	398,382,972	43,251,341	98,372,444	11,982,766	110,355,210	255.15	67,103,869	155.15	主要係廠商積極趕工，致實際估驗金額較預算分配數增加。	
一般建築及設備計畫	4,893,396	301,129,000	0	0	306,022,396	51,667,000	35,682,417	100,359	35,782,776	69.26	-15,884,224	-30.74		
房屋及建築	3,393,396	16,000,000	0	0	19,393,396	1,208,000	842,399	0	842,399	69.74	-365,601	-30.26	華語國際學舍新建工程專案管理廠商之服務費請款作業較預計時程落後所致。	業已完成書面驗收程序，刻正辦理後續相關付款事宜。
房屋及建築	3,393,396	16,000,000	0	0	19,393,396	1,208,000	842,399	0	842,399	69.74	-365,601	-30.26		
機械及設備	0	209,075,000	0	0	209,075,000	40,188,000	26,407,065	20,399	26,427,464	65.76	-13,760,536	-34.24	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
機械及設備	0	209,075,000	0	0	209,075,000	40,188,000	23,127,823	0	23,127,823	57.55	-17,060,177	-42.45		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	3,279,242	20,399	3,299,641		3,299,641			
交通及運輸設備	1,500,000	11,224,000	0	0	12,724,000	500,000	1,117,180	0	1,117,180	223.44	617,180	123.44	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
交通及運輸設備	1,500,000	11,224,000	0	0	12,724,000	500,000	1,117,180	0	1,117,180	223.44	617,180	123.44		
什項設備	0	64,830,000	0	0	64,830,000	9,771,000	7,315,773	79,960	7,395,733	75.69	-2,375,267	-24.31	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
什項設備	0	64,830,000	0	0	64,830,000	9,771,000	7,069,638	79,960	7,149,598	73.17	-2,621,402	-26.83		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	246,135	0	246,135		246,135			
總 計	73,276,368	631,129,000	0	0	704,405,368	94,918,341	134,054,861	12,083,125	146,137,986	153.96	51,219,645	53.96		
不動產、廠房及設備	73,276,368	631,129,000	0	0	704,405,368	94,918,341	134,054,861	12,083,125	146,137,986	153.96	51,219,645	53.96		
房屋及建築	71,776,368	346,000,000	0	0	417,776,368	44,459,341	99,214,843	11,982,766	111,197,609	250.11	66,738,268	150.11		
機械及設備	0	209,075,000	0	0	209,075,000	40,188,000	26,407,065	20,399	26,427,464	65.76	-13,760,536	-34.24		

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	1,500,000	11,224,000	0	0	12,724,000	500,000	1,117,180	0	1,117,180	223.44	617,180	123.44		
什項設備	0	64,830,000	0	0	64,830,000	9,771,000	7,315,773	79,960	7,395,733	75.69	-2,375,267	-24.31		
總 計	73,276,368	631,129,000	0	0	704,405,368	94,918,341	134,054,861	12,083,125	146,137,986	153.96	51,219,645	53.96		

備註：

以前年度保留數7,327萬6,368元(242萬3,492元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，7,085萬2,876元由自籌收入支應)。