

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	68,382,972	330,000,000	0	0	398,382,972	68,383,341	137,048,187	16,028,081	153,076,268	223.85	84,692,927	123.85		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	68,382,972	330,000,000	0	0	398,382,972	68,383,341	137,048,187	16,028,081	153,076,268	223.85	84,692,927	123.85	主要係廠商積極趕工，致實際佔驗金額較預算分配數增加。	
一般建築及設備計畫	4,893,396	301,129,000	0	0	306,022,396	83,773,524	108,468,277	354,367	108,822,644	129.90	25,049,120	29.90		
房屋及建築	3,393,396	16,000,000	0	0	19,393,396	3,984,524	3,843,399	0	3,843,399	96.46	-141,125	-3.54		
房屋及建築	3,393,396	16,000,000	0	0	19,393,396	3,984,524	918,399	0	918,399	23.05	-3,066,125	-76.95		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	2,925,000	0	2,925,000		2,925,000			
機械及設備	0	209,075,000	0	0	209,075,000	60,167,000	81,739,500	194,976	81,934,476	136.18	21,767,476	36.18	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
機械及設備	0	209,075,000	0	0	209,075,000	60,167,000	58,712,342	127,230	58,839,572	97.79	-1,327,428	-2.21		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	23,027,158	67,746	23,094,904		23,094,904			
交通及運輸設備	1,500,000	11,224,000	0	0	12,724,000	2,240,000	3,288,116	0	3,288,116	146.79	1,048,116	46.79	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
交通及運輸設備	1,500,000	11,224,000	0	0	12,724,000	2,240,000	3,288,116	0	3,288,116	146.79	1,048,116	46.79		
什項設備	0	64,830,000	0	0	64,830,000	17,382,000	19,597,262	159,391	19,756,653	113.66	2,374,653	13.66	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
什項設備	0	64,830,000	0	0	64,830,000	17,382,000	16,725,027	159,391	16,884,418	97.14	-497,582	-2.86		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,872,235	0	2,872,235		2,872,235			
總 計	73,276,368	631,129,000	0	0	704,405,368	152,156,865	245,516,464	16,382,448	261,898,912	172.12	109,742,047	72.12		
不動產、廠房及設備	73,276,368	631,129,000	0	0	704,405,368	152,156,865	245,516,464	16,382,448	261,898,912	172.12	109,742,047	72.12		
房屋及建築	71,776,368	346,000,000	0	0	417,776,368	72,367,865	140,891,586	16,028,081	156,919,667	216.84	84,551,802	116.84		
機械及設備	0	209,075,000	0	0	209,075,000	60,167,000	81,739,500	194,976	81,934,476	136.18	21,767,476	36.18		

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	1,500,000	11,224,000	0	0	12,724,000	2,240,000	3,288,116	0	3,288,116	146.79	1,048,116	46.79		
什項設備	0	64,830,000	0	0	64,830,000	17,382,000	19,597,262	159,391	19,756,653	113.66	2,374,653	13.66		
總 計	73,276,368	631,129,000	0	0	704,405,368	152,156,865	245,516,464	16,382,448	261,898,912	172.12	109,742,047	72.12		

備註：

以前年度保留數7,327萬6,368元(242萬3,492元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，7,085萬2,876元由自籌收入支應)。