

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	68,382,972	330,000,000	0	0	398,382,972	153,382,972	182,300,181	20,792,024	203,092,205	132.41	49,709,233	32.41		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	68,382,972	330,000,000	0	0	398,382,972	153,382,972	182,300,181	20,792,024	203,092,205	132.41	49,709,233	32.41	主要係廠商積極趕工，致實際估驗金額較預算分配數增加。	
一般建築及設備計畫	4,893,396	301,129,000	0	0	306,022,396	112,614,524	128,256,592	197,016	128,453,608	114.06	15,839,084	14.06		
房屋及建築	3,393,396	16,000,000	0	0	19,393,396	4,092,524	3,843,399	0	3,843,399	93.91	-249,125	-6.09		
房屋及建築	3,393,396	16,000,000	0	0	19,393,396	4,092,524	918,399	0	918,399	22.44	-3,174,125	-77.56		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	2,925,000	0	2,925,000		2,925,000			
機械及設備	0	209,075,000	0	0	209,075,000	85,672,000	95,566,128	197,016	95,763,144	111.78	10,091,144	11.78	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
機械及設備	0	209,075,000	0	0	209,075,000	85,672,000	72,471,224	197,016	72,668,240	84.82	-13,003,760	-15.18		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	23,094,904	0	23,094,904		23,094,904			
交通及運輸設備	1,500,000	11,224,000	0	0	12,724,000	2,779,000	4,153,959	0	4,153,959	149.48	1,374,959	49.48	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
交通及運輸設備	1,500,000	11,224,000	0	0	12,724,000	2,779,000	4,153,959	0	4,153,959	149.48	1,374,959	49.48		
什項設備	0	64,830,000	0	0	64,830,000	20,071,000	24,693,106	0	24,693,106	123.03	4,622,106	23.03	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
什項設備	0	64,830,000	0	0	64,830,000	20,071,000	21,820,871	0	21,820,871	108.72	1,749,871	8.72		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,872,235	0	2,872,235		2,872,235			
總 計	73,276,368	631,129,000	0	0	704,405,368	265,997,496	310,556,773	20,989,040	331,545,813	124.64	65,548,317	24.64		
不動產、廠房及設備	73,276,368	631,129,000	0	0	704,405,368	265,997,496	310,556,773	20,989,040	331,545,813	124.64	65,548,317	24.64		
房屋及建築	71,776,368	346,000,000	0	0	417,776,368	157,475,496	186,143,580	20,792,024	206,935,604	131.41	49,460,108	31.41		
機械及設備	0	209,075,000	0	0	209,075,000	85,672,000	95,566,128	197,016	95,763,144	111.78	10,091,144	11.78		

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	1,500,000	11,224,000	0	0	12,724,000	2,779,000	4,153,959	0	4,153,959	149.48	1,374,959	49.48		
什項設備	0	64,830,000	0	0	64,830,000	20,071,000	24,693,106	0	24,693,106	123.03	4,622,106	23.03		
總 計	73,276,368	631,129,000	0	0	704,405,368	265,997,496	310,556,773	20,989,040	331,545,813	124.64	65,548,317	24.64		

備註：

以前年度保留數7,327萬6,368元(242萬3,492元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，7,085萬2,876元由自籌收入支應)。