

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	68,382,972	330,000,000	0	0	398,382,972	239,382,972	289,535,556	31,749,632	321,285,188	134.21	81,902,216	34.21		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	68,382,972	330,000,000	0	0	398,382,972	239,382,972	289,535,556	31,749,632	321,285,188	134.21	81,902,216	34.21	要係廠商積極趕工，致實際估驗金額較預算分配數增加。	
一般建築及設備計畫	4,893,396	301,129,000	0	0	306,022,396	168,290,524	187,934,379	2,393,094	190,327,473	113.09	22,036,949	13.09		
房屋及建築	3,393,396	16,000,000	0	0	19,393,396	6,766,524	5,379,117	0	5,379,117	79.50	-1,387,407	-20.50	主要係華語國際學舍新建工程統包工程招標案因無廠商投標而流標2次，招標進度未如預期所致。	業於109年7月8日召開流標因應對策會議，決議調增預算及修正規劃構想書，將儘速完備本校相關行政程序後函報教育部，並積極辦理後續統包工程招標作業。
房屋及建築	3,393,396	16,000,000	0	0	19,393,396	6,766,524	918,399	0	918,399	13.57	-5,848,125	-86.43		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	4,460,718	0	4,460,718		4,460,718			
機械及設備	0	209,075,000	0	0	209,075,000	123,605,000	125,429,730	1,162,254	126,591,984	102.42	2,986,984	2.42		
機械及設備	0	209,075,000	0	0	209,075,000	123,605,000	102,018,197	1,162,254	103,180,451	83.48	-20,424,549	-16.52		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	23,411,533	0	23,411,533		23,411,533			
交通及運輸設備	1,500,000	11,224,000	0	0	12,724,000	7,570,000	5,342,376	0	5,342,376	70.57	-2,227,624	-29.43	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	1,500,000	11,224,000	0	0	12,724,000	7,570,000	5,342,376	0	5,342,376	70.57	-2,227,624	-29.43		
什項設備	0	64,830,000	0	0	64,830,000	30,349,000	51,783,156	1,230,840	53,013,996	174.68	22,664,996	74.68	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
什項設備	0	64,830,000	0	0	64,830,000	30,349,000	48,910,921	1,230,840	50,141,761	165.22	19,792,761	65.22		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,872,235	0	2,872,235		2,872,235			
總 計	73,276,368	631,129,000	0	0	704,405,368	407,673,496	477,469,935	34,142,726	511,612,661	125.50	103,939,165	25.50		
不動產、廠房及	73,276,368	631,129,000	0	0	704,405,368	407,673,496	477,469,935	34,142,726	511,612,661	125.50	103,939,165	25.50		

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											103,939,165			
房屋及建築	71,776,368	346,000,000	0	0	417,776,368	246,149,496	294,914,673	31,749,632	326,664,305	132.71	80,514,809	32.71		
機械及設備	0	209,075,000	0	0	209,075,000	123,605,000	125,429,730	1,162,254	126,591,984	102.42	2,986,984	2.42		
交通及運輸設備	1,500,000	11,224,000	0	0	12,724,000	7,570,000	5,342,376	0	5,342,376	70.57	-2,227,624	-29.43		
什項設備	0	64,830,000	0	0	64,830,000	30,349,000	51,783,156	1,230,840	53,013,996	174.68	22,664,996	74.68		
總 計	73,276,368	631,129,000	0	0	704,405,368	407,673,496	477,469,935	34,142,726	511,612,661	125.50	103,939,165	25.50		

備註：

以前年度保留數7,327萬6,368元(242萬3,492元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，7,085萬2,876元由自籌收入支應)。