

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	68,382,972	330,000,000	0	0	398,382,972	292,382,972	323,721,384	35,184,373	358,905,757	122.75	66,522,785	22.75		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	68,382,972	330,000,000	0	0	398,382,972	292,382,972	323,721,384	35,184,373	358,905,757	122.75	66,522,785	22.75	主要係廠商積極趕工，致實際估驗金額較預算分配數增加。	
一般建築及設備計畫	4,893,396	301,129,000	0	0	306,022,396	197,255,524	216,768,541	419,248	217,187,789	110.10	19,932,265	10.10		
房屋及建築	3,393,396	16,000,000	0	0	19,393,396	6,874,524	5,379,117	0	5,379,117	78.25	-1,495,407	-21.75	主要係華語國際學舍新建工程統包工程招標案因無廠商投標而流標2次，招標進度未如預期所致。	業於109年7月8日召開流標因應對策會議，決議調增預算及修正規劃構想書，將儘速完備本校相關行政程序後函報教育部，並積極辦理後續統包工程招標作業。
房屋及建築	3,393,396	16,000,000	0	0	19,393,396	6,874,524	918,399	0	918,399	13.36	-5,956,125	-86.64		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	4,460,718	0	4,460,718		4,460,718			
機械及設備	0	209,075,000	0	0	209,075,000	144,493,000	144,938,046	419,248	145,357,294	100.60	864,294	0.60		
機械及設備	0	209,075,000	0	0	209,075,000	144,493,000	121,329,013	419,248	121,748,261	84.26	-22,744,739	-15.74		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	23,609,033	0	23,609,033		23,609,033			
交通及運輸設備	1,500,000	11,224,000	0	0	12,724,000	8,819,000	5,918,217	0	5,918,217	67.11	-2,900,783	-32.89	單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
交通及運輸設備	1,500,000	11,224,000	0	0	12,724,000	8,819,000	5,918,217	0	5,918,217	67.11	-2,900,783	-32.89		
什項設備	0	64,830,000	0	0	64,830,000	37,069,000	60,533,161	0	60,533,161	163.30	23,464,161	63.30	各單位配合業務需要辦理採購，致實際數較預算分配數增加。	
什項設備	0	64,830,000	0	0	64,830,000	37,069,000	57,660,926	0	57,660,926	155.55	20,591,926	55.55		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,872,235	0	2,872,235		2,872,235			
總 計	73,276,368	631,129,000	0	0	704,405,368	489,638,496	540,489,925	35,603,621	576,093,546	117.66	86,455,050	17.66		
不動產、廠房及	73,276,368	631,129,000	0	0	704,405,368	489,638,496	540,489,925	35,603,621	576,093,546	117.66	86,455,050	17.66		

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											86,455,050			
房屋及建築	71,776,368	346,000,000	0	0	417,776,368	299,257,496	329,100,501	35,184,373	364,284,874	121.73	65,027,378	21.73		
機械及設備	0	209,075,000	0	0	209,075,000	144,493,000	144,938,046	419,248	145,357,294	100.60	864,294	0.60		
交通及運輸設備	1,500,000	11,224,000	0	0	12,724,000	8,819,000	5,918,217	0	5,918,217	67.11	-2,900,783	-32.89		
什項設備	0	64,830,000	0	0	64,830,000	37,069,000	60,533,161	0	60,533,161	163.30	23,464,161	63.30		
總 計	73,276,368	631,129,000	0	0	704,405,368	489,638,496	540,489,925	35,603,621	576,093,546	117.66	86,455,050	17.66		

備註：

以前年度保留數7,327萬6,368元(242萬3,492元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，7,085萬2,876元由自籌收入支應)。