

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	68,382,972	330,000,000	50,000,000	0	448,382,972	448,382,972	404,461,152	43,369,505	447,830,657	99.88	-552,315	-0.12		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	68,382,972	330,000,000	50,000,000	0	448,382,972	448,382,972	404,461,152	43,369,505	447,830,657	99.88	-552,315	-0.12		
一般建築及設備計畫	4,893,396	301,129,000	15,462,410	0	321,484,806	321,484,806	310,596,637	2,826,233	313,422,870	97.49	-8,061,936	-2.51		
房屋及建築	3,393,396	16,000,000	0	-3,953,325	15,440,071	15,440,071	5,722,167	1,673,000	7,395,167	47.90	-8,044,904	-52.10	主要係華語國際學舍新建工程統包工程招標案因無廠商投標而流標2次，招標進度未如預期所致。	依109年7月8日召開流標因應對策會議，決議調增預算及修正規劃構想書，嗣經本校校務基金管理委員會審議通過，並將修正後規劃構想書函報教育部審查。業經教育部同意，刻正積極辦理後續統包工程招標作業。
房屋及建築	3,393,396	16,000,000	0	-3,953,325	15,440,071	15,440,071	956,724	0	956,724	6.20	-14,483,347	-93.80		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	4,765,443	1,673,000	6,438,443		6,438,443			
機械及設備	0	209,075,000	15,462,410	-4,366,029	220,171,381	220,171,381	219,732,273	422,076	220,154,349	99.99	-17,032	-0.01		
機械及設備	0	209,075,000	15,462,410	-4,366,029	220,171,381	220,171,381	210,104,240	422,076	210,526,316	95.62	-9,645,065	-4.38		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	9,628,033	0	9,628,033		9,628,033			
交通及運輸設備	1,500,000	11,224,000	0	-3,992,804	8,731,196	8,731,196	8,731,196	0	8,731,196	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	1,500,000	11,224,000	0	-3,992,804	8,731,196	8,731,196	8,731,196	0	8,731,196	100.00	0	0.00		
什項設備	0	64,830,000	0	12,312,158	77,142,158	77,142,158	76,411,001	731,157	77,142,158	100.00	0	0.00		
什項設備	0	64,830,000	0	12,312,158	77,142,158	77,142,158	73,538,766	731,157	74,269,923	96.28	-2,872,235	-3.72		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	2,872,235	0	2,872,235		2,872,235			
總 計	73,276,368	631,129,000	65,462,410	0	769,867,778	769,867,778	715,057,789	46,195,738	761,253,527	98.88	-8,614,251	-1.12		
不動產、廠房及設備	73,276,368	631,129,000	65,462,410	0	769,867,778	769,867,778	715,057,789	46,195,738	761,253,527	98.88	-8,614,251	-1.12		
房屋及建築	71,776,368	346,000,000	50,000,000	-3,953,325	463,823,043	463,823,043	410,183,319	45,042,505	455,225,824	98.15	-8,597,219	-1.85		

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	0	209,075,000	15,462,410	-4,366,029	220,171,381	220,171,381	219,732,273	422,076	220,154,349	99.99	-17,032	-0.01		
交通及運輸設備	1,500,000	11,224,000	0	-3,992,804	8,731,196	8,731,196	8,731,196	0	8,731,196	100.00	0	0.00		
什項設備	0	64,830,000	0	12,312,158	77,142,158	77,142,158	76,411,001	731,157	77,142,158	100.00	0	0.00		
總 計	73,276,368	631,129,000	65,462,410	0	769,867,778	769,867,778	715,057,789	46,195,738	761,253,527	98.88	-8,614,251	-1.12		

備註：

以前年度保留數7,327萬6,368元(242萬3,492元由國立大學校院校務基金設置條例修正前之學雜費等收入支應，7,085萬2,876元由自籌收入支應)。