

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	552,315	570,000,000	0	0	570,552,315	120,000,000	115,817,185	11,296,448	127,113,633	105.93	7,113,633	5.93		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	552,315	570,000,000	0	0	570,552,315	120,000,000	115,817,185	11,296,448	127,113,633	105.93	7,113,633	5.93		
一般建築及設備計畫	8,044,904	390,866,000	0	0	398,910,904	34,105,000	15,470,671	0	15,470,671	45.36	-18,634,329	-54.64		
房屋及建築	8,044,904	100,000,000	0	0	108,044,904	5,000,000	15,647	0	15,647	0.31	-4,984,353	-99.69	主要係師大美術館整體空間裝修工程第1階段工程進度已達90%，惟廠商尚未申請估驗計價，致付款進度落後。	已請廠商儘速辦理估驗計價及相關請款作業。
房屋及建築	8,044,904	100,000,000	0	0	108,044,904	5,000,000	0	0	0	0.00	-5,000,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	15,647	0	15,647		15,647			
機械及設備	0	208,639,000	0	0	208,639,000	20,362,000	10,214,228	0	10,214,228	50.16	-10,147,772	-49.84	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
機械及設備	0	208,639,000	0	0	208,639,000	20,362,000	10,214,228	0	10,214,228	50.16	-10,147,772	-49.84		
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	0	9,944,000	1,528,000	1,596,135	0	1,596,135	104.46	68,135	4.46		
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	0	9,944,000	1,528,000	1,596,135	0	1,596,135	104.46	68,135	4.46		
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	7,215,000	3,644,661	0	3,644,661	50.52	-3,570,339	-49.48	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	7,215,000	3,644,661	0	3,644,661	50.52	-3,570,339	-49.48		
總 計	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	154,105,000	131,287,856	11,296,448	142,584,304	92.52	-11,520,696	-7.48		
不動產、廠房及設備	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	154,105,000	131,287,856	11,296,448	142,584,304	92.52	-11,520,696	-7.48		
房屋及建築	8,597,219	670,000,000	0	0	678,597,219	125,000,000	115,832,832	11,296,448	127,129,280	101.70	2,129,280	1.70		
機械及設備	0	208,639,000	0	0	208,639,000	20,362,000	10,214,228	0	10,214,228	50.16	-10,147,772	-49.84		
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	0	9,944,000	1,528,000	1,596,135	0	1,596,135	104.46	68,135	4.46		
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	7,215,000	3,644,661	0	3,644,661	50.52	-3,570,339	-49.48		

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	154,105,000	131,287,856	11,296,448	142,584,304	92.52	-11,520,696	-7.48		

備註：

1.以前年度保留數859萬7,219元，全數由自籌收入支應。

2.110年專案計畫原預算編列6億2,000萬元，依本校109年11月4日第116次校務基金管理委員會通過，於109年先行辦理動支110年預算5,000萬元。