

國立臺灣師範大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	552,315	570,000,000	0	0	570,552,315	170,100,000	147,732,817	14,282,174	162,014,991	95.25	-8,085,009	-4.75		
公館校區學生宿舍大樓新建工程	552,315	570,000,000	0	0	570,552,315	170,100,000	147,732,817	14,282,174	162,014,991	95.25	-8,085,009	-4.75		
一般建築及設備計畫	8,044,904	390,866,000	0	0	398,910,904	53,203,000	24,862,085	116,884	24,978,969	46.95	-28,224,031	-53.05		
房屋及建築	8,044,904	100,000,000	0	0	108,044,904	15,000,000	905,511	0	905,511	6.04	-14,094,489	-93.96	主要係師大美術館整體空間裝修工程第1階段工程進度已達90%，惟廠商尚未申請估驗計價，致付款進度落後所致。	已請廠商儘速辦理估驗計價及相關請款作業。
房屋及建築	8,044,904	100,000,000	0	0	108,044,904	15,000,000	20,864	0	20,864	0.14	-14,979,136	-99.86		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	884,647	0	884,647		884,647			
機械及設備	0	208,639,000	0	0	208,639,000	26,645,000	15,703,384	87,134	15,790,518	59.26	-10,854,482	-40.74	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
機械及設備	0	208,639,000	0	0	208,639,000	26,645,000	15,703,384	87,134	15,790,518	59.26	-10,854,482	-40.74		
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	0	9,944,000	2,125,000	1,955,149	0	1,955,149	92.01	-169,851	-7.99		
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	0	9,944,000	2,125,000	1,955,149	0	1,955,149	92.01	-169,851	-7.99		
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	9,433,000	6,298,041	29,750	6,327,791	67.08	-3,105,209	-32.92	各單位陸續請購中，致實際數較預算分配數減少。	積極辦理中。
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	9,433,000	5,997,065	29,750	6,026,815	63.89	-3,406,185	-36.11		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	300,976	0	300,976		300,976			
總 計	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	223,303,000	172,594,902	14,399,058	186,993,960	83.74	-36,309,040	-16.26		
不動產、廠房及設備	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	223,303,000	172,594,902	14,399,058	186,993,960	83.74	-36,309,040	-16.26		
房屋及建築	8,597,219	670,000,000	0	0	678,597,219	185,100,000	148,638,328	14,282,174	162,920,502	88.02	-22,179,498	-11.98		
機械及設備	0	208,639,000	0	0	208,639,000	26,645,000	15,703,384	87,134	15,790,518	59.26	-10,854,482	-40.74		
交通及運輸設備	0	9,944,000	0	0	9,944,000	2,125,000	1,955,149	0	1,955,149	92.01	-169,851	-7.99		

國立臺灣師範大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	72,283,000	0	0	72,283,000	9,433,000	6,298,041	29,750	6,327,791	67.08	-3,105,209	-32.92		
總 計	8,597,219	960,866,000	0	0	969,463,219	223,303,000	172,594,902	14,399,058	186,993,960	83.74	-36,309,040	-16.26		